




Cd. Juárez, Chih., a 05 de Noviembre de 2015.
Oficio No. 1046 – Rectoría / Planeación.

C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza
Secretaría de la Contraloría
Presente.-

En atención al oficio API-OP-205/2011, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de Octubre de 2015.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTÍFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"


Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

ACUSE

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

RECORRIDO
06 NOV 2015
14:35

M. Peña Lic. CD


Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otras (propios UACJ)
30-oct-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICESA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM14S-A-0007	dic-14	nov-15	\$32,916,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
31-oct-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM14S-A-0012	dic-14	oct-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40



Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 5 de noviembre de 2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
26,834,438.17	\$26,834,438.17				\$16,897,840.02	2,084,692.83	-	-	3,997,523.30	82%	91.0%	92.0%	91.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 10 estimaciones.
18,083,838.04	\$18,083,838.04				3,006,989.06	2,416,161.96	-	-	590,827.10	86%	94.0%	99.0%	94.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 18 estimaciones.
44,918,276.21	44,918,276.21			-	9,089,205.19	4,500,854.79			4,588,350.40					