


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
30-abr-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICSA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM14S-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,916,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
30-abr-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM14S-A-0012	dic-14	sep-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40


Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 06/05/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
14,831,280.60	14,831,280.60				18,085,373.70	14,087,850.40	-	-	3,997,523.30	45%	20.3%	19.2%	20.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 3 estimaciones.
11,629,133.30	11,629,133.30				9,461,693.80	8,870,866.70	-	-	590,827.10	55%	22.8%	22.0%	22.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 6 estimaciones.
26,460,413.90	26,460,413.90			-	27,547,067.50	22,958,717.10			4,588,350.40					