


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Obras en Progreso (UACJ)
27-feb-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICSA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM148-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,916,854.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
27-feb-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM148-A-0012	dic-14	sep-15	\$21,090,827.10	\$20,600,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40


Lito Ricardo Duarte Juárez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 02/03/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
13,166,661.72	13,166,661.72				19,749,992.58	15,752,489.28	-	-	3,997,523.30	40%	10.0%	8.0%	10.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo.
8,469,693.60	8,469,693.60				12,621,133.50	12,030,306.40	-	-	590,827.10	40%	8.0%	7.0%	8.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de una estimación.
21,636,355.32	21,636,355.32			-	32,371,126.08	27,782,775.68			4,588,350.40					