

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Obras (propios UACJ)
31-dic-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3708742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICSA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM14S-A-0007	dic-14	dic-15	32,129,726.46	\$28,919,131.00			\$3,210,595.46
31-dic-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM14S-A-0012	dic-14	nov-15	20,535,055.73	\$20,500,000.00			\$35,055.73
SUMA TOTAL										52,664,782.19	49,419,131.00			3,245,651.19

Lic. Ricardo Duarte Juárez
Rector



Fecha de elaboración 18 de Diciembre de 2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estadal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estadal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
32,129,726.46	\$28,919,131.00			\$3,210,595.46	-	-	-	-	-	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra Finiquitada
20,535,055.73	\$20,500,000.00			\$35,055.73	-	-	-	-	-	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra Finiquitada
52,664,782.19	49,419,131.00			3,245,651.19	-	-	-	-	-					