



Cd. Juárez, Chih., a 26 de junio de 2015.
Oficio No. 658 – Rectoría / Planeación.

C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza
Secretaría de la Contraloría
Presente.-

En atención al oficio API-OP-205/2011, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de Junio de 2015.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTIFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Av. Plutarco Elías Calles 1210 • Fovissste Chamizal • Ciudad Juárez, Chih., México • C. P. 32310 • A. P. 100
Teléfonos: (656) 688 21 10 y (656) 688 21 11 • Fax (656) 688 21 18 • P. O. Box 10307 • El Paso, Texas 79994

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Termino	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otras (propias UACJ)
27-Jun-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICESA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM148-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,816,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
27-Jun-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM148-A-0012	dic-14	sep-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40

Lic. Ricardo Aguilar Jaquez
Rector



Fecha de elaboración 26/06/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Monto Total del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programado	Alcanzado	
16,198,350.29	16,198,350.29				\$16,897,840.02	12,720,780.71	-	-	3,997,523.30	49%	28.5%	27.0%	28.5%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 5 estimaciones.
14,048,488.72	\$14,048,488.72				7,042,338.38	6,451,511.28	-	-	590,827.10	67%	38.0%	39.0%	38.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 12 estimaciones.
30,246,839.01	30,246,839.01			-	23,760,642.39	19,172,291.99			4,588,350.40					