




Fecha de elaboración 27/03/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
14,651,651.38	14,651,651.38				18,265,002.92	14,267,479.62	-	-	3,997,523.30	45%	14.5%	12.1%	14.5%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 2 estimaciones.
9,748,390.95	9,748,390.95				11,342,436.15	10,751,609.05	-	-	590,827.10	46%	13.0%	12.5%	13.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 4 estimaciones.
24,400,042.33	24,400,042.33			-	29,607,439.07	25,019,058.67			4,588,350.40					

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
27-mar-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICSA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM14S-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,916,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
27-mar-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM14S-A-0012	dic-14	sep-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40

  
Lic. Ricardo Duarte Jáquez  
Rector