


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otras (propios UACJ)
30-oct-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICESA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto. Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM14S-A-0007	dic-14	nov-15	\$32,916,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
31-oct-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto. Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM14S-A-0012	dic-14	oct-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Chihuahua
Gobierno del Estado

Fecha de elaboración 5 de noviembre de 2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Fisico	Programadas	Alcanzadas	
26,834,438.17	\$26,834,438.17				\$16,897,840.02	2,084,692.83	-	-	3,997,523.30	82%	91.0%	92.0%	91.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 10 estimaciones.
18,083,838.04	\$18,083,838.04				3,006,989.06	2,416,161.96	-	-	590,827.10	86%	94.0%	99.0%	94.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 18 estimaciones.
44,918,276.21	44,918,276.21			-	9,089,205.19	4,500,854.79			4,588,350.40					