

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE OBRAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL	PROYECTO / SUB-PROYECTO	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio y Código Postal	Oficio Aprobación	Inicio	Termino	Inversión Aprobada				
										Total	Federal	Estatal	Municipal	OTROS Fuera de UACJ
27-jun-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3705742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICBA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cdi. Juárez	2014FAM145-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,916,854.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
27-jun-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3030768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014FAM145-A-0012	dic-14	sep-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40

Dr. Ricardo Duarte Juárez

Procurador

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 03/06/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Método de Pago		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Fielco	Anticipos	Alfanzales	
25,054,228.51	\$25,054,228.51				\$16,897,540.02	3,864,902.09	-	-	3,987,623.30	76%	49.2%	45.3%	49.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 8 estimaciones.
14,046,486.72	\$14,046,486.72				7,042,338.38	6,451,511.28	-	-	500,627.10	67%	51.5%	42.4%	51.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 12 estimaciones.
39,102,717.63	39,102,717.63			-	14,944,763.77	10,316,413.37			4,668,350.40					