


**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otras (Presupuesto 000.00)
31-ago-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICESA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM145-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,916,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
31-ago-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM145-A-0012	dic-14	sep-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										\$4,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40


Lic. Ricardo Duarte Jiquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 01/09/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
25,054,228.91	\$25,054,228.91				\$16,897,840.02	3,864,902.09	-	-	3,997,523.30	76%	75.4%	70.3%	75.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 6 estimaciones.
14,048,488.72	\$14,048,488.72				7,042,338.38	6,451,511.28	-	-	590,827.10	67%	65.0%	70.0%	65.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 12 estimaciones.
39,102,717.63	39,102,717.63			-	14,904,763.77	10,316,413.37			4,588,350.40					