


**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA O CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	PROGRAMA / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio Destinado	Oficio Aprobación	Ejercicio		Inversión Aprobada				
								Inicio	Termino	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
31-ago-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICOSA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM14S-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,916,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
31-ago-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM14S-A-0012	dic-14	oct-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40


Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 02/10/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
26,834,438.17	\$26,834,438.17				\$16,897,840.02	2,084,692.83	-	-	3,997,523.30	82%	82.0%	89.0%	82.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 10 estimaciones.
17,049,037.98	\$17,049,037.98				4,041,789.12	3,450,962.02	-	-	590,827.10	81%	80.0%	84.0%	80.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 16 estimaciones.
43,883,476.15	43,883,476.15			-	10,124,005.25	5,535,654.85			4,588,350.40					