


**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
29-feb-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	3707006	Construcción de Edificio Multifuncional "11" en el IADA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2015-FAMS15-A-0005	dic-15	jul-16	28,505,668.00	\$20,999,352.00			\$7,506,316.00
29-feb-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio "D" en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Cuauhtémoc / Cuauhtémoc	2015-FAMS15-A-0006	dic-15	jul-16	23,609,955.00	\$20,000,000.00			\$3,609,955.00
SUMA TOTAL										52,115,623.00	40,999,352.00			11,116,271.00


 Lic. Ricardo Duarte Jáquez
 Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 1 de marzo de 2016

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
10,815,578.14	\$10,815,578.14			\$0.00	17,690,089.86	10,183,773.86	-	-	7,506,316.00	38%	6.0%	6.0%	6.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 2 estimaciones.
6,943,085.13	\$6,943,085.13			\$0.00	16,666,869.87	13,056,914.87	-	-	3,609,955.00	29%	11.5%	12.0%	11.5%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo
17,758,663.27	17,758,663.27			-	34,356,959.73	23,240,688.73			11,116,271.00					