


**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Obras (proyectos UACJ)
31-may-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	3707006	Construcción de Edificio Multifuncional de 3 Niveles "I1" en el IADA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2015-FAMS15-A-0005	dic-15	jul-16	28,505,668.00	\$20,999,352.00			\$7,506,316.00
31-may-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio "D" en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Cuauhtémoc / Cuauhtémoc	2015-FAMS15-A-0006	dic-15	jul-16	23,609,955.00	\$20,000,000.00			\$3,609,955.00
SUMA TOTAL										52,115,623.00	40,999,352.00			11,116,271.00


Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 7 de junio de 2016

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
13,553,400.91	\$13,553,400.91			\$0.00	14,952,267.09	7,445,951.09	-	-	7,506,316.00	48%	46.0%	52.0%	46.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 5 estimaciones.
9,591,543.30	\$9,591,543.30			\$0.00	14,018,411.70	10,408,456.70	-	-	3,609,955.00	41%	42.0%	43.0%	42.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 5 estimaciones.
23,144,944.21	23,144,944.21			-	28,970,678.79	17,854,407.79			11,116,271.00					