

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UAC.J)
30 - abril - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009 2016-FAM14S-A-0002 2016-FAM14S-AM-0001 2016-FAMS16-AM-0016 2016-FAMS16-AM-0019 2016-FAMS16-AM-0023	Jul-16	Apr-17	16,852,847.82	\$16,852,847.82			\$0.00
30 - abril - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707254	Construcción de Edificio de Laboratorios en ICB	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0018	Dec-16	Oct-17	47,969,744.40	\$5,729,299.55			\$42,240,444.85
SUMA TOTAL										16,852,847.82	16,852,847.82			-

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 4 de mayo de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
12,101,264.53	\$12,101,264.53			\$0.00	4,751,583.29	4,751,583.29	-	-	-	72%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra terminada en proceso de cierre administrativo. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 9 estimaciones.
25,959,071.91	\$5,729,299.55			\$20,229,772.36	22,010,672.49	-	-	-	22,010,672.49	54%	28.0%	25.0%	28.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 40% anticipo y pago de 5 estimaciones.
12,101,264.53	12,101,264.53			-	4,751,583.29	4,751,583.29			-					