


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
31 - enero - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009 2016-FAM14S-A-0002 2016-FAM14S-AM-0001 2016-FAMS16-AM-0016 2016-FAMS16-AM-0019	jul-16	feb-17	13,203,041.00	\$13,203,041.00			\$0.00
31 - enero - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707254	Construcción de Edificio de Laboratorios en ICB	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0018	dic-16	oct-17	47,969,744.40	\$5,729,299.55			\$42,240,444.85
SUMA TOTAL										13,203,041.00	13,203,041.00			-


 Lic. Ricardo Duarte Jáquez
 Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 9 de Febrero de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
9,093,160.78	\$9,093,160.78			\$0.00	4,109,880.22	4,109,880.22	-	-	-	69%	93.0%	92.0%	82.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 6 estimaciones.
19,187,897.76	\$0.00			\$19,187,897.76	28,781,846.64	5,729,299.55	-	-	23,052,547.09	40%	5.0%	4.0%	5.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo.
9,093,160.78	9,093,160.78			-	4,109,880.22	4,109,880.22			-					