


**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
28 - febrero - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009 2016-FAM14S-A-0002 2016-FAM14S-AM-0001 2016-FAMS16-AM-0018 2016-FAMS16-AM-0019 2016-FAMS16-AM-0023	jul-16	abr-17	16,852,847.82	\$16,852,847.82			\$0.00
28 - febrero - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707254	Construcción de Edificio de Laboratorios en ICB	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0018	dic-16	oct-17	47,969,744.40	\$5,729,299.55			\$42,240,444.85
SUMA TOTAL										16,852,847.82	16,852,847.82			-

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Ricardo Duarte Jáquez  
Rector

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 6 de Marzo de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
10,778,659.18	\$10,778,659.18			\$0.00	6,074,188.64	6,074,188.64	-	-	-	64%	85.0%	84.0%	84.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 7 estimaciones.
20,224,320.97	\$1,036,423.21			\$19,187,897.76	27,745,423.43	4,692,876.34	-	-	23,052,547.09	42%	8.0%	7.0%	8.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 40% anticipo y pago de 2 estimaciones.
10,778,659.18	10,778,659.18			-	6,074,188.64	6,074,188.64			-					