

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
30 - junio - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009 2016-FAM14S-A-0002 2016-FAM14S-AM-0001 2016-FAMS16-AM-0016 2016-FAMS16-AM-0019 2016-FAMS16-AM-0023	jul-16	abr-17	16,852,847.82	\$16,852,847.82			\$0.00
30 - junio - 2017	2016 2017	Infraestructura Educativa / Construcción	3707254	Construcción de Edificio de Laboratorios en ICB	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0018 2017-FAMS17-A-0003	dic-16	oct-17	47,969,744.40	\$32,463,493.15			\$15,506,251.25
SUMA TOTAL										16,852,847.82	16,852,847.82			-



Lic. Ricardo Duarte Jaquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 11 de agosto de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
14,922,278.93	\$14,922,278.93			\$0.00	1,930,568.89	1,930,568.89	-	-	-	89%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra Finiquitada (Nota: El saldo Federal se transferirá posteriormente a la obra #3707254)
35,335,106.23	\$32,463,493.15			\$2,871,613.08	12,634,638.17	-	-	-	12,634,638.17	74%	51.0%	50.0%	51.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 40% anticipo y pago de 10 estimaciones.
14,922,278.93	14,922,278.93			-	1,930,568.89	1,930,568.89			-					

De los cuales la UACJ a pagado \$26,734,193.60 a préstamo