

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
31 - mayo - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009 2016-FAM14S-A-0002 2016-FAM14S-AM-0001 2016-FAMS16-AM-0016 2016-FAMS16-AM-0019 2016-FAMS16-AM-0023	jul-16	abr-17	16,852,847.82	\$16,852,847.82			\$0.00
31 - mayo - 2017	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707254	Construcción de Edificio de Laboratorios en ICB	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0018	dic-16	oct-17	47,969,744.40	\$5,729,299.55			\$42,240,444.85
SUMA TOTAL										16,852,847.82	16,852,847.82			-


 Lic. Ricardo Duarte Jáquez
 Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 6 de junio de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Fisico	Programadas	Alcanzadas	
12,101,264.53	\$12,101,264.53			\$0.00	4,751,583.29	4,751,583.29	-	-	-	72%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra terminada en proceso de cierre administrativo. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 9 estimaciones.
29,095,728.74	\$5,729,299.55			\$23,366,429.19	18,874,015.66	-	-	-	18,874,015.66	61%	44.0%	46.0%	44.0%	Obra en proceso de construccion. El avance financiero representa el pago del 40% anticipo y pago de 7 estimaciones.
12,101,264.53	12,101,264.53			-	4,751,583.29	4,751,583.29			-					