


**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
30-noviembre-2017	2016 2017	Infraestructura Educativa / Construcción	3707254	Construcción de Edificio de Laboratorios en ICB	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0018 2017-FAMS17-A-0003	dic-16	oct-17	47,969,744.40	\$32,463,493.15			\$15,506,251.25
SUMA TOTAL										47,969,744.40	32,463,493.15			15,506,251.25

  
 \_\_\_\_\_  
 Rector

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



**Chihuahua**  
 Gobierno del Estado

Fecha de elaboración 7 de diciembre de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
46,861,281.92	\$32,463,493.15			\$14,397,788.77	1,108,462.48	-	-	-	1,108,462.48	98%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 40% anticipo y pago de 16 estimaciones.
46,861,281.92	32,463,493.15			14,397,788.77	1,108,462.48	-			1,108,462.48					