


**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
31 - octubre - 2017	2016 2017	Infraestructura Educativa / Construcción	3707254	Construcción de Edificio de Laboratorios en ICB	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0018 2017-FAMS17-A-0003	dic-16	oct-17	47,969,744.40	\$32,463,493.15			\$15,506,251.25
SUMA TOTAL										47,969,744.40	32,463,493.15			15,506,251.25



 Rector

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 7 de noviembre de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
40,362,942.39	\$32,463,493.15			\$7,899,449.24	7,606,802.01	-	-	-	7,606,802.01	84%	99.0%	100.0%	99.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 40% anticipo y pago de 14 estimaciones.
40,362,942.39	32,463,493.15			7,899,449.24	7,606,802.01	-			7,606,802.01					

De los cuales la UACJ a pagado \$8,911,397.92 a préstamo