

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta:
Fecha de elaboración del Documento: 7 de noviembre del 2017

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
	Nombre	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez	Mtro. Gerardo Sandoval Montes
	Cargo	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional	Director General de Servicios Administrativos
	Teléfono 654-6-88-21-31 656-6-88-21-36	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional	(656) 688-21-40
	Correo electrónico	agomez@uacj.mx	gesandov@uacj.mx
Entidad federativa: Chihuahua			
Clavelnst 911 08MSU0245B			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE						Obra de continuidad								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observación es, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra												Año de financiamien to	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financia miento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)
			Nombre	Monto																	
1	Construcción del Edificio de Laboratorios de tres niveles del Instituto de Ciencias Biomédicas	26,734,193.60	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ	13,575,682.36	47,969,744.40	3412	99%	26,734,193.60 100%	Remanente 2016-FAMS16-A-0018 5,729,299.55 otorgado por el Gobierno del Estado	Se trabaja en: colocación de marmol, banquetas de obra exterior, primera mano de pintura Interior, Se colocan ventanas y puertas interiores, colocación de rejillas de clima, muros de durock, plafón reticular, Se colocan tableros electricos, eplanado de escalera principal	se destino un sobrante de la Remodelación y Ampliación de la Biblioteca Otto Campbell a la construcción de Laboratorios del ICB por la cantidad de 1,930,568.89 otorgado por el Gobierno del Estado		X	2016	2017	2016	Remanente 2016-FAMS16-A-0018 5,729,299.55 otorgado por el Gobierno del estado	N/A	N/A	N/A	
SUB TOTAL		26,734,193.60		13,575,682.36	47,969,744.40	3,411.99		\$26,734,193.60	5,729,299.55		1,930,568.89							5,729,299.55			

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez
Director General de Planeación y Desarrollo Institucional

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Director General de Servicios Administrativos

697

[illegible]

[illegible]

[illegible]