


FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
31 - agosto - 2017	2016 2017	Infraestructura Educativa / Construcción	3707254	Construcción de Edificio de Laboratorios en ICB	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0018 2017-FAMS17-A-0003	dic-16	oct-17	47,969,744.40	\$32,463,493.15			\$15,506,251.25
SUMA TOTAL										47,969,744.40	32,463,493.15			15,506,251.25



Lic. Ricardo Uriarte Juárez
Rector

Fecha de elaboración 5 de septiembre de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
36,342,556.46	\$32,463,493.15			\$3,879,063.31	11,627,187.94	-	-	-	11,627,187.94	76%	72.0%	71.0%	72.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 40% anticipo y pago de 11 estimaciones.
36,342,556.46	32,463,493.15			3,879,063.31	11,627,187.94	-			11,627,187.94					

De los cuales la UACJ a pagado \$26,734,193.60 a préstamo