



Cd. Juárez, Chih., a 2 de agosto de 2018.
Oficio No. 300 – Rectoría / Planeación.

Ing. Arturo Fuentes Vélez
Secretaría de Hacienda
Presente.-

En atención al oficio No. SH/0209/2018, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de julio de 2018.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTÍFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"



Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector


Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Av. Plutarco Elías Calles 1210 • Fovissste Chamizal • Ciudad Juárez, Chih., México • C. P. 32310 • A. P. 100
Teléfonos: (656) 688 21 10 y 688 21 11 • Fax (656) 688 21 18 • P. O. Box 10307 • El Paso, Texas 79994

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
31/julio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
31/julio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
SUMA TOTAL										32,489,029.14	17,031,647.00	-	-	15,457,382.14


Rector
Lic. Ricardo Duarte Márquez

Fecha de elaboración 2 de agosto de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
15,262,886.01	\$8,031,647.00			\$7,231,239.01	1,468,652.64	-	-	-	1,468,652.64	91%	95.0%	90.0%	95.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
15,415,040.04	\$9,000,000.00			\$6,415,040.04	342,450.45	-	-	-	342,450.45	98%	98.0%	90.0%	98.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 9 estimaciones.
30,677,926.05	17,031,647.00	-	-	13,646,279.05	1,811,103.09	-	-	-	1,811,103.09					

La UACJ esta financiando bajo el esquema de préstamo durante el plazo de duren las ministraciones del fondo en cuestión a la Universidad. Hasta la fecha el adeudo es de \$ 8,515,823.20