


**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
30/junio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
30/junio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
SUMA TOTAL										32,489,029.14	17,031,647.00	-	-	15,457,382.14

  
 Rector  
 Lic. Ricardo Duarte Jáquez

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 14 de julio de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
11,149,364.37	\$8,031,647.00			\$3,117,717.37	5,582,174.28	-	-	-	5,582,174.28	67%	80.0%	80.0%	80.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 4 estimaciones.
12,346,490.89	\$9,000,000.00			\$3,346,490.89	3,410,999.60	-	-	-	3,410,999.60	78%	85.0%	80.0%	85.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
23,495,855.26	17,031,647.00	-	-	6,464,208.26	8,993,173.88	-	-	-	8,993,173.88					

PRESTAMO UACJ