

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

junio_2018

FECHA DE CORTE: 30/6/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Escudo de la universidad

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B

RESPONSABLES

Planeación			Obras y Mantenimiento		
Nombre:	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez		Nombre:	Mtro. Gerardo Sandoval Montes	
Cargo:	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional		Cargo:	Director General de Servicios Administrativos	
Teléfono:	(656) 688-21-31 y (656) 688-21-36		Teléfono:	(656) 688-21-40	
Correo electrónico:	agomez@uacj.mx		Correo electrónico:	gesandov@uacj.mx	

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas				
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Ampliación y remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)		X				\$ 8,031,674.00	\$ -	\$ 8,031,674.00	Aulas 20 1192.51 Cubículos 6 50.40 Oficinas académicas 2 37.04 Oficinas admvas. 2 62.22 Áreas comunes: pasillos, cto. de aseo y áreas de descanso 12 627.64 Salas de juntas 2 99.48 Sanitarios 2 62.46 TOTAL 46 2131.75	Pisos y zoclo de mármol, 1ra mano de pintura en salones, colocación de zoclos de mármol, colocación de pintura general interior y exterior, colocación de cancelería interior y exterior, aplanados exteriores. Fabricación de cajillos de tabla roca, instalaciones hidrosanitarias.	Obra exterior, finalizar colocación de pisos y zoclos de mármol, colocación de pintura general interior y exterior, colocación de cancelería, colocación de elevador, instalaciones eléctricas, equipos de clima, impermeabilización, cajillos de tabla roca.	80	07/02/18	05/09/18	GLOBAL DEL PROYECTO	NO/En etapa de obra							
2	Ampliación y remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)		X				\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 9,000,000.00	Aulas 16 959.68 Cubículos 5 248.71 Oficinas académicas 1 31.19 Oficinas admvas. 4 85.52 Otros: Sala de juntas y sala de maestros 2 100.61 Áreas comunes: pasillos, cto. de aseo y áreas de descanso 9 438.67 Sanitarios 4 62.05 TOTAL 41 1926.43	Pisos y zoclo de mármol, 1ra mano de pintura en salones, colocación de zoclos de mármol, pintura general interior y exterior, colocación de cancelería interior y exterior, aplanados exteriores. Fabricación de cajillos de tabla roca, instalaciones hidrosanitarias.	Obra exterior, finalizar colocación de pisos y zoclos de mármol, colocación de pintura general interior y exterior, colocación de elevador y alimentaciones eléctricas principales.	85	07/02/18	14/09/18		NO/En etapa de obra							
						\$17,031,674.00	\$0.00	\$17,031,674.00																

Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Director General de Servicios Administrativos

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.