



Cd. Juárez, Chih., a 2 de agosto de 2018.  
Oficio No. 300 – Rectoría / Planeación.

**Ing. Arturo Fuentes Vélez**  
Secretaría de Hacienda  
Presente.-

En atención al oficio No. SH/0209/2018, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de julio de 2018.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente  
"POR UNA VIDA CIENTÍFICA  
POR UNA CIENCIA VITAL"

**Lic. Ricardo Duarte Jáquez**  
Rector

*Rectoría*


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

**SECRETARÍA DE HACIENDA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
31/julio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
31/julio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
SUMA TOTAL										32,489,029.14	17,031,647.00	-	-	15,457,382.14

  
 Rector  
 Lic. Ricardo Duarte Méndez

**SECRETARÍA DE HACIENDA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 2 de agosto de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
15,262,886.01	\$8,031,647.00			\$7,231,239.01	1,468,652.64	-	-	-	1,468,652.64	91%	95.0%	90.0%	95.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
15,415,040.04	\$9,000,000.00			\$6,415,040.04	342,450.45	-	-	-	342,450.45	98%	98.0%	90.0%	98.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 9 estimaciones.
30,677,926.05	17,031,647.00	-	-	13,646,279.05	1,811,103.09	-	-	-	1,811,103.09					


La UACJ esta financiando bajo el esquema de préstamo durante el plazo de duren las ministraciones del fondo en cuestión a la Universidad. Hasta la fecha el adeudo es de \$ 8,515,823.20

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
31/julio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
31/julio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
<b>SUMA TOTAL</b>										<b>32,489,029.14</b>	<b>17,031,647.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,457,382.14</b>

  
 Rector  
 Lic. Ricardo Duarte Jáquez

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 2 de agosto de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
15,262,886.01	\$8,031,647.00			\$7,231,239.01	1,468,652.64	-	-	-	1,468,652.64	91%	95.0%	90.0%	95.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
15,415,040.04	\$9,000,000.00			\$6,415,040.04	342,450.45	-	-	-	342,450.45	98%	98.0%	90.0%	98.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 9 estimaciones.
30,677,926.05	17,031,647.00	-	-	13,646,279.05	1,811,103.09	-	-	-	1,811,103.09					

La UACJ esta financiando bajo el esquema de préstamo durante el plazo de duren las ministraciones del fondo en cuestión a la Universidad. Hasta la fecha el adeudo es de \$ 8,515,823.20



