



Cd. Juárez, Chih., a 7 de junio de 2018.
Oficio No. 259 – Rectoría / Planeación.

Ing. Arturo Fuentes Vélez
Secretaria de Hacienda
Presente.-

En atención al oficio No. SH/0209/2018, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de mayo de 2018.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTIFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ



ACUSE

Cd. Juárez, Chih., a 7 de junio de 2018.
Oficio No. 259 – Rectoría / Planeación.

Ing. Arturo Fuentes Vélez
Secretaría de Hacienda
Presente.-

En atención al oficio No. SH/0209/2018, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de mayo de 2018.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTIFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UAG)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra ^a	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Other (Reporte UAG)
31/mayo/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto. Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
31/mayo/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto. Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
SUMA TOTAL										32,489,029.14	17,031,647.00			15,457,382.14

Lic. Ricardo Parra Juárez

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 7 de junio de 2018

Total	Inversión Ejercida				Saldo				Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios	
	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas		Alcanzadas
11,149,364.37	\$9,051,647.00			\$3,117,717.37	5,582,174.28	-	-	-	5,582,174.28	67%	67.0%	66.0%	67.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 4 estimaciones.
12,346,490.89	\$9,000,000.00			\$3,346,490.89	3,410,999.60	-	-	-	3,410,999.60	78%	79.0%	75.0%	79.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
23,495,855.26	17,031,647.00			6,464,208.26	8,993,173.88	-	-	-	8,993,173.88					

RESUMEN

REPORTE FOTOGRÁFICO EDIFICIO "B" EN CAMPUS ICB

REPORTE MENSUAL AVANCE DE OBRA MAYO 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Nombre del Proyecto:	REMODELACIÓN DE EDIFICIO "B" EN CAMPUS ICB
Porcentaje de Avance Físico:	79.10%

Enlace con la Dirección de Programas de Inversión de esta Secretaría de Hacienda

Nombre:	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez
Cargo:	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono:	(656) 688-21-31 y (656) 688-21-36
Correo electrónico:	agomez@uacj.mx



13 FACHADA PRINCIPAL




14.1 FACHADA LATERAL DERECHA




14.2 FACHADA LATERAL IZQUIERDA




15 FACHADA POSTERIOR



16 ENTRADA PRINCIPAL




17.1 INTERIORES




17.2 INTERIORES




17.3 INTERIORES



17.4 INTERIORES



CROQUIS DE REFERENCIA DE UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS



REPORTE FOTOGRÁFICO EDIFICIO "C" EN CAMPUS ICSA

REPORTE MENSUAL AVANCE DE OBRA MAYO 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre del Proyecto: **REMODELACIÓN DEL EDIFICIO "C" EN CAMPUS ICSA**
Porcentaje de Avance Físico: **66.92%**


Nombre:	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez
Cargo:	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono:	(656) 688-21-31 y (656) 688-21-36
Correo electrónico:	agomez@uacj.mx




FACHADA PRINCIPAL




FACHADA LATERAL DERECHA



FACHADA LATERAL IZQUIERA




FACHADA POSTERIOR



INTERIOR 1




INTERIOR 2



INTERIOR 3

INTERIOR 4



INTERIOR 5




INTERIOR 6

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
31/mayo/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
31/mayo/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
SUMA TOTAL										32,489,029.14	17,031,647.00			15,457,382.14


 Ricardo Duarte Jáquez
 Lc. Ricardo Duarte Jáquez

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 7 de junio de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
11,149,364.37	\$8,031,647.00			\$3,117,717.37	5,582,174.28	-	-	-	5,582,174.28	67%	67.0%	65.0%	67.0%	
12,346,490.89	\$9,000,000.00			\$3,346,490.89	3,410,999.60	-	-	-	3,410,999.60	78%	79.0%	75.0%	79.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
23,495,855.26	17,031,647.00			6,464,208.26	8,993,173.88	-			8,993,173.88					

PRESTAMO UACJ

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

mayo_2018

FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Escuela de Edificación Porcentaje de avance <h1>79</h1>	PRIORIDAD: 2 Nombre de la obra: Ampliación y remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Edificio B, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamín Franklin 4651
	Referencia de fotos en croquis 		

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Pisos y zoclo de marmol, 1ra mano de pintura en salones, colocacion de lamparas y contactos electricos, marcos de puertas, colocacion de canceleria interior y exterior, aplanados exteriores. Fabricacion de cajillos de tablaroca, instalaciones hidrosanitarias.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula


 Nombre y firma del Titular de la IES
 Lic. Ricardo Duarte Jáquez
 Rector


 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
 Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Director General de Servicios Administrativos

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

mayo_2018

FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

67

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio C, Campus ICSA, UACJ, Av. Heroico Colegio Militar esquina con Av. Universidad S/N

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Pisos y zoclo de marmol, 1ra mano de pintura en salones, colocacion de lamparas y contactos electricos, marcos de puertas, colocacion de canceleria interior y exterior, aplanados exteriores. Fabricacion de cajillos de tablaroca, instalaciones hidrosanitarias.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES
Lic. Ricardo Duarte Jiquez
Rector

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Director General de Servicios Administrativos

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

mayo_2018

FECHA DE CORTE: 4/8/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Escudo de la universidad

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 011: 06MSU0245B

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez
Cargo: Director General de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: (656) 688-21-31 y (656) 688-21-36
Correo electrónico: agomez@uacj.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Cargo: Director General de Servicios Administrativos
Teléfono: (656) 688-21-40
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Cuenta con Actas								
																Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción			Monto de Acta Administrativa				
1	Ampliación y remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)		X				\$ 8,031,674.00	\$ -	\$ 8,031,674.00	Aulas: 20, 1192.51 Cubículos: 6, 50.40 Oficinas: 2, 37.04 Oficinas admvas.: 2, 62.22 Áreas comunes: pasillos, cto. de aseo y áreas de descanso: 12, 627.64 Salas de juntas: 2, 99.48 Sanitarios: 2, 62.46 TOTAL: 46, 2131.75	Pisos y zoclo de mármol, tra mano de colocación de pisos y pintura en salones, zoclos de mármol, colocación de lámparas y contactos eléctricos, marcos de pintura general interior y exterior, colocación de cancelería interior y exterior, aplanados exteriores, elevador e instalaciones eléctricas, equipos de clima, impermeabilización, cajillos de tabla roca.	GLOBAL DEL PROYECTO	67	07/02/18	05/09/18		NO/En etapa de obra							
2	Ampliación y remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)		X				\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 9,000,000.00	Aulas: 16, 959.68 Cubículos: 5, 248.71 Oficinas académicas: 1, 31.19 Oficinas admvas.: 4, 85.52 Otros: Sala de juntas y sala de maestros: 2, 100.61 Áreas comunes: pasillos, cto. de aseo y áreas de descanso: 9, 438.67 Sanitarios: 4, 62.05 TOTAL: 41, 1926.43	Pisos y zoclo de mármol, tra mano de colocación de pisos y pintura en salones, zoclos de mármol, colocación de lámparas y contactos eléctricos, marcos de pintura general interior y exterior, colocación de cancelería interior y exterior, aplanados exteriores, elevador e instalaciones eléctricas principales.		79	07/02/18	14/09/18		NO/En etapa de obra							
						\$17,031,674.00	\$0.00	\$17,031,674.00																

Nombre y firma del Titular de la IES
Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Director General de Servicios Administrativos

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.