



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de abril 2023  
Oficio núm. 131/2023 Rectoría  
Asunto: Entrega informe trimestral  
FAM 2021,2022 y 2023  
(1er. trimestre 2023)

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural  
**Presente. –**

En atención a los oficios No. 511/2023-0826-13 y No. 511/2023-0913-13, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo los Informes de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021, 2022 y 2023 correspondientes al primer trimestre.


Las versiones electrónicas de los citados informes han sido remitidas previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- [dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx](mailto:dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx)
- [eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx](mailto:eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx)
- [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx)
- [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

**Atentamente**

**Por una vida científica  
por una ciencia vital**

  
**MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
Rector

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.  
Mtra. María Esther Mears Delgado. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional.  
Archivo.  
DGPDI/SPO/\*liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
**1er Trim 2023**  
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

**Planeación**  
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado  
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36  
Correo electrónico: mmears@uacj.mx

**Obras y Mantenimiento**  
Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
Cargo: Director General de Servicios Administrativos  
Teléfono: (656) 688-21-40  
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Presupuesto              | Nombre del proyecto                                 | Tipo de proyecto | Monto autorizado | Monto ejercido   | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup> |          |                  | Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>  | Acciones por realizar | % de avance | Fechas <sup>3</sup> |          | Observaciones                                       | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada          |                           | Cuenta con Actas                    |   |                              |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------|---|----------|------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|----------|---|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
|                          |   |                  |                  |                  |           | Espacio/equipo  | cantidad | metros cuadrados |  |                       |             | Inicio              | Término  |   |   | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuando inauguró? | Entrega- Recepción (Acta finiquito) | Acta Administrativa de Entrega- Recepción | Monto de Acta Administrativa |
| 1                        | Construcción de Edificio Multifuncional Campus ICSA | en X             | \$ 22,894,889.00 | \$ 22,894,889.00 | \$ -      | Áreas Académicas  | 25       | 252.87           | Durante el trimestre se realizaron los trabajos de acabados como: plafón reticular, pintura de muros, luminarias y obra exterior | Ninguna               | 100.00%     | 23/06/22            | 28/02/23 | Obra terminada en proceso de cierre administrativo. | Si  | n/a                           | n/a                       | n/a                                 | n/a                                       | n/a                          |
| Áreas Comunes            | 21  | 454.37           |                  |                  |           |   |          |                  |  |                       |             |                     |          |   |   |                               |                           |                                     |   |                              |
| Aulas                    | 3   | 176.25           |                  |                  |           |   |          |                  |  |                       |             |                     |          |   |   |                               |                           |                                     |   |                              |
| Laboratorios             | 3   | 120.37           |                  |                  |           |   |          |                  |  |                       |             |                     |          |   |   |                               |                           |                                     |   |                              |
| Oficinas Académicas      | 6   | 63.14            |                  |                  |           |   |          |                  |  |                       |             |                     |          |   |   |                               |                           |                                     |   |                              |
| Oficinas Administrativas | 10  | 177.78           |                  |                  |           |   |          |                  |  |                       |             |                     |          |   |   |                               |                           |                                     |   |                              |
| Sanitarios               | 4   | 76.68            |                  |                  |           |   |          |                  |  |                       |             |                     |          |   |   |                               |                           |                                     |   |                              |
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>1321.45</b>   |                  |                  |           |   |          |                  |  |                       |             |                     |          |   |   |                               |                           |                                     |   |                              |
|                          |   |                  | \$22,894,889.00  | \$22,894,889.00  | \$0.00    |   |          |                  |  |                       |             |                     |          |   |   |                               |                           |                                     |   |                              |

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar  
Nombre y firma del Titular de la IES



Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



AQUISICIÓN 1 Nombre de la obra: **Construcción de Edificio Multifuncional en Campus ICSA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio G, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se trabaja en acabados finales y se lleva a cabo la limpieza fina del interior así como el retiro de materiales sobrantes.



F3: Azotea



F4: Interior



F5: Aula

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.