

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

08MSU0245B


Fecha de elaboración del reporte:	07/06/2011
-----------------------------------	------------

Nombre del responsable de Infraestructura Física (Obras)	Ricardo Duarte Jáquez	Tel.	(656) 688-2100 Ext.2140	Correo electrónico	rduarte@uaci.mx
Cargo:	Director General de Servicios Administrativos				

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento		(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino			Total
1	Edificio Multifuncional Ciudad Universitaria "B"	6,319.03	08USU4981J	Instituto de Ciencias Sociales y Administración	Ciudad Universitaria		X	\$ 66,686,514.09						\$ 41,558,000.00	295	459	754	1,321	15
2	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria	5,664.00	08USU4982I	Instituto de Ingeniería y Tecnología	Ciudad Universitaria		X	\$ 45,179,614.22						\$ 45,179,614.22	127	479	606	3,129	33
3	Gimnasio Universitario en Ciudad Universitaria	1,886.00	08MSU0245B	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Ciudad Universitaria		X	\$ 30,000,000.00						\$ 10,000,000.00	1,058	1,058	2,116	3,129	9
	TOTAL	13,869.03						141,866,128.31						\$ 96,737,614.22	1,480	1,996	3,476	7,579	57

Comentarios: Por política de la SEP se consideran de primera prioridad las obras de continuidad.

Se refiere exclusivamente a los alumnos radicados en el nuevo campus.



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

ClaveInst 911

08MSU0245B

08MSU0245B				Espacios Educativos																																
Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Derrama económica			Aulas / Salones		Taller	Laboratorio		Cubículo		Biblioteca	Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas	Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total		
					Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados	Número	M² programados
		Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios																																
		Monto	Número																																	
1	Edificio Multifuncional Ciudad Universitaria "B"	\$ 26,674,605.64	223.00	\$ 40,011,908.45	27	2,186.70				9	178.62			1	149.22			11	618.65	4	283.12				3	293.70			6	75.93	18	483.43	38	2,049.66	117	6,319.03
2	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria	\$ 18,071,845.69	156.00	\$ 27,107,768.53	12	886.00			9	2,259.00							1	271.00	6	410.00				1	160.00			3	1,300.00	1	212.00	1	166.00	34	5,664.00	
3	Gimnasio Universitario en Ciudad Universitaria	\$ 12,000,000.00	100.00	\$ 18,000,000.00																								1	414.00				2	1,472.00	3	1,886.00
TOTAL		56,746,451	479	85,119,677	39	3,073			9	2,259	9	179		1	149			12	890	10	693				4	454			10	1,790	19	695	41	3,688	154	13,869

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

ClaveInst 911

08MSU0245B

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Status de las Obras							Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	Avance porcentual en que se encuentra la obra	
		Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante			Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
		% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real					
1	Edificio Multifuncional Ciudad Universitaria "B"	36%	NA	8 de noviembre de 2010	23 de Noviembre 2010	04 de Agosto 2011	ND	19 de Agosto 2011	\$ 29,416,039.61	El monto FAM ejercido corresponde a la entrega de anticipo (40%) y el pago de 10 estimaciones. En estos momentos se estan realizando trabajos de firmes, muros de block, enjarres, muros de tablaroca, ductos de clima, canalización eléctrica	100%	100%
2	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria	NA	NA	1 de agosto de 2011	ND	1 abril de 2012	ND	ND	\$ -	Se requiere que las autoridades universitarias autoricen la inversión que permitirá construir el edificio como se tenía contemplado o de lo contrario elaborar un nuevo proyecto ejecutivo.	0%	0%
3	Gimnasio Universitario en Ciudad Universitaria	ND	NA	1 de agosto de 2011	ND	1 diciembre de 2011	ND	ND	\$ -	Se requiere que las autoridades universitarias y de gobierno del estado autoricen la inversión que permitirá construir el edificio como se tenía contemplado o de lo contrario elaborar un nuevo proyecto ejecutivo.	0%	0%
	TOTAL											