

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE INFE																																
Entidad federativa:					Chihuahua																											
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:					FAM 2011																											
Techo Financiero:					\$ 55,179,614.22 (Cielos de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)																											
Otras Aportaciones:					\$ 13,176,690.10 (Aportación UAGJ) (especificar fuente)																											
CCT	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
08USU48821	Ing. Civil, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Sistemas Automotrices, Ing. Industrial, Ing. Mecatrónica, Ing. Telemática, Ing. Ambiental, Ing. Energía y Mantenimiento Industrial, Ing. Software.	Instituto de Ingeniería y Tecnología	Ciudad Juárez	Juárez	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria	1	8	13	0	46	97	\$ 45,179,614.22			\$ 45,179,614.22	\$ 52,566,700.32			\$ 52,566,700.32	\$ 26,839,116.24			\$ 26,839,116.24	21/2011	INGENIERIA EN MANUFACTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	22/12/2011	29/12/2012	300 DIAS NATURALES	ND	24.10%	51%	El monto FAM ejercido corresponde a la entrega de anticipo (40%). Y el pago de 5 estimaciones. En estos momentos se están realizando los trabajos de estructura metálica, losa de sistema, muro hiel y muro de bloque, losas alveolares, colado de capa de comprensión, aplastados de yeso.
08MSU0245B	Todos los PE de la IES a través de los equipos representativos	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Ciudad Juárez	Juárez	Construcción de Gimnasio de Alto Rendimiento de Complejo Deportivo	1	0	0	0	14	14	\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00	\$ 16,391,604.00			\$ 16,391,604.00	\$ 9,755,363.07			\$ 9,755,363.07	19/2011	INGENIERIA EN MANUFACTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	12/12/2012	29/12/2012	240 DIAS NATURALES	ND	48.00%	60%	El monto FAM ejercido corresponde a la entrega de anticipo (40%) y pago de 5 estimaciones. En estos momentos se están realizando los trabajos de mazzanerie de estructura metálica, enjarres exteriores, aplastados interiores de yeso, muros de area de pasillo, baños y oficinas
TOTAL (15)							8	13	0	60	81	\$ 55,179,614.22			\$ 55,179,614.22	\$ 68,958,304.32			\$ 68,958,304.32	\$ 36,594,479.31			\$ 36,594,479.31									

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA															
(16)															
Proyecto Educativo y/o Institución	O	A	L	T	A	EE	Observaciones del Programa	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
								Programada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria	1	8	13	0	46	97	Esta obra se encuentra en proceso de Construcción	\$ 45,179,614.22	\$52,566,700.32	\$ 26,839,116.24		X		24.10%	51%
Gimnasio Universitario en Ciudad Universitaria	1	0	0	0	14	14	Esta obra se encuentra en proceso de Construcción	\$ 10,000,000.00	\$16,391,604.00	\$ 9,755,363.07		X		48.00%	60%
(17) TOTAL		8	13	0	60	81		\$ 55,179,614.22	\$68,958,304.32	\$ 36,594,479.31					