



Cd. Juárez, Chih., a 03 de Diciembre de 2015.  
Oficio No. 1128 – Rectoría / Planeación.

**C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza**  
Secretaría de la Contraloría  
Presente.-

En atención al oficio API-OP-205/2011, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente  
"POR UNA VIDA CIENTIFICA  
POR UNA CIENCIA VITAL"

**Lic. Ricardo Duarte Jáquez**  
**Rector**

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones




Fecha de elaboración 3 de Diciembre de 2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
29,155,528.33	\$28,919,131.00			236,397.33	\$16,897,840.02	-	-	-	3,761,125.97	89%	99.0%	98.0%	98.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 12 estimaciones.
19,274,772.50	\$19,274,772.50				1,816,054.60	1,225,227.50	-	-	590,827.10	91%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra en proceso de cierre administrativo, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 20 estimaciones.
48,430,300.83	48,193,903.50			236,397.33	5,577,180.57	1,225,227.50			4,351,953.07					

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
30-nov-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICSA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM14S-A-0007	dic-14	dic-15	\$32,916,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
30-nov-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM14S-A-0012	dic-14	nov-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
<b>SUMA TOTAL</b>										<b>54,007,481.40</b>	<b>49,419,131.00</b>			<b>4,588,350.40</b>



Lic. Ricardo Duarte Jáquez  
Rector