



Cd. Juárez, Chih., a 2 de marzo de 2015.
Oficio No. 148 – Rectoría / Planeación.

Mtra. Liz Aguilera García
Secretaría de la Contraloría
Presente.-

En atención al oficio API-OP-205/2011, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de Febrero de 2015.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTIFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector


Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Obras en Progreso (UACJ)
27-feb-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICSA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM148-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,916,854.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
27-feb-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM148-A-0012	dic-14	sep-15	\$21,090,827.10	\$20,600,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40


Lito Ricardo Duarte Juárez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 02/03/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
13,166,661.72	13,166,661.72				19,749,992.58	15,752,489.28	-	-	3,997,523.30	40%	10.0%	8.0%	10.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo.
8,469,693.60	8,469,693.60				12,621,133.50	12,030,306.40	-	-	590,827.10	40%	8.0%	7.0%	8.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de una estimación.
21,636,355.32	21,636,355.32			-	32,371,126.08	27,782,775.68			4,588,350.40					