

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

Fecha de Corte	Ejercicio Presupuestal	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Termino	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
31-may-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	3706742	Construcción de Edificio "Y" Posgrado ICSA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez/ Cd. Juárez	2014-FAM14S-A-0007	dic-14	oct-15	\$32,916,654.30	\$28,919,131.00			\$3,997,523.30
31-may-15	2014	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio Multifuncional "E" de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes.	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Nuevo Casas Grandes/ Nuevo Casas Grandes	2014-FAM14S-A-0012	dic-14	sep-15	\$21,090,827.10	\$20,500,000.00			\$590,827.10
SUMA TOTAL										54,007,481.40	49,419,131.00			4,588,350.40

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector



Fecha de elaboración 02/06/2015

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proceso		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
16,198,350.29	16,198,350.29				16,718,304.01	12,720,780.71	-	-	3,997,523.30	49%	25.0%	24.0%	24.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 4 estimaciones.
12,779,329.04	12,779,329.04				8,311,498.06	7,720,670.96	-	-	590,827.10	81%	31.0%	31.0%	31.0%	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 7 estimaciones.
28,977,679.33	28,977,679.33			-	25,029,802.07	20,441,451.67			4,588,350.40					