

Fecha de elaboración 30 de junio de 2016


Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
21,924,637.07	\$20,999,352.00			\$925,285.07	6,581,030.93	-	-	-	6,581,030.93	77%	80.0%	83.0%	80.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 9 estimaciones.
18,662,942.45	\$18,662,942.45			\$0.00	4,947,012.55	1,337,057.55	-	-	3,609,955.00	79%	75.0%	80.0%	75.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 11 estimaciones.
26,826,362.99	\$19,954,821.01			\$6,871,541.98	4,085,068.04	-	-	-	4,085,068.04	87%	83.0%	83.0%	83.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 12 estimaciones.
40,587,579.52	39,662,294.45			925,285.07	11,528,043.48	1,337,057.55			10,190,985.93					

Nota: La inversión federal real ejercida corresponde a la aportación de FAM \$6,651,607.00 y el resto corresponde al préstamo de la UACJ, la cual se cubrirá a la siguiente aportación del FAM.

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (primero UACJ)
30-junio-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	3707006	Construcción de Edificio Multifuncional de 3 Niveles "11" en el IADA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2015-FAMS15-A-0005	dic-15	jul-16	28,505,668.00	\$20,999,352.00			\$7,506,316.00
30-junio-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio "D" en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Cuauhtémoc / Cuauhtémoc	2015-FAMS15-A-0008	dic-15	jul-16	23,609,955.00	\$20,000,000.00			\$3,609,955.00
30-junio-16	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707136	Adecuación del Edificio (Bodega) J1 para la creación de Laboratorios de Ingeniería y Tecnología del IIT de la UACJ	Adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0008	dic-15	jul-16	30,911,431.03	\$19,954,821.01			\$10,956,610.02
SUMA TOTAL										52,115,623.00	40,999,352.00			11,116,271.00


Lic. Ricardo Duarte Juárez
Rector