

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
30-septiembre-2016	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	3707006	Construcción de Edificio Multifuncional de 3 Niveles "I1" en el IADA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2015-FAMS15-A-0005	Dec-15	Jul-16	27,154,094.40	\$22,734,626.19			\$4,419,468.21
30-septiembre-2016	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio "D" en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Cuauhtémoc / Cuauhtémoc	2015-FAMS15-A-0006	Dec-15	Jul-16	22,922,713.61	\$20,000,000.00			\$2,922,713.61
30-septiembre-2016	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707136	Adecuación del Edificio (Bodega) J1 para la creación de Laboratorios de Ingeniería y Tecnología del IIT de la UACJ	Adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0008	Dec-15	Jul-16	30,122,043.91	\$19,954,821.01			\$10,167,222.90
30-septiembre-2016	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009	Jul-16	Feb-17	13,087,298.86	\$6,243,491.62			\$6,843,807.24
SUMA TOTAL										50,076,808.01	42,734,626.19			7,342,181.82

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 12 de octubre de 2016

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
27,154,094.40	\$22,734,626.19			\$4,419,468.21	-	-	-	-	-	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra Finiquitada
22,922,713.61	\$20,000,000.00			\$2,922,713.61	-	-	-	-	-	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra Finiquitada
30,122,043.91	\$19,954,821.01			\$10,167,222.90	-	-	-	-	-	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra Finiquitada
4,389,427.99	\$4,389,427.99			\$0.00	8,697,870.87	1,854,063.63	-	-	6,843,807.24	34%	24.0%	23.0%	24.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 2 estimaciones.
50,076,808.01	42,734,626.19			7,342,181.82	-	-			-					