


**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Obras (propios UACJ)
31-julio-2016	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	3707006	Construcción de Edificio Multifuncional de 3 Niveles "It" en el IADA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2015-FAMS15-A-0005	dic-15	jul-16	28,505,668.00	\$20,999,352.00			\$7,506,316.00
31-julio-2016	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio "D" en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtemoc	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Cuauhtemoc / Cuauhtemoc	2015-FAMS15-A-0006	dic-15	jul-16	23,609,955.00	\$20,000,000.00			\$3,609,955.00
31-julio-2016	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707136	Adecuación del Edificio (Bodega) J1 para la creación de Laboratorios de Ingeniería y Tecnología del IIT de la UACJ	Adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0008	dic-15	jul-16	30,911,431.03	\$19,954,821.01			\$10,956,610.02
31-julio-2016	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009	jul-16	feb-16	13,087,298.86	\$6,243,491.62			\$6,843,807.24
SUMA TOTAL										96,114,352.89	67,197,664.63			28,916,688.26



Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 5 de agosto de 2016

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
21,924,637.07	\$20,999,352.00			\$925,285.07	6,581,030.93	-	-	-	6,581,030.93	77%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra terminada en proceso de cierre administrativo. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 9 estimaciones.
18,662,942.45	\$18,662,942.45			\$0.00	4,947,012.55	1,337,057.55	-	-	3,609,955.00	79%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra terminada en proceso de cierre administrativo. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 11 estimaciones.
26,826,362.99	\$19,954,821.01			\$6,871,541.98	4,085,068.04	-	-	-	4,085,068.04	87%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra terminada en proceso de cierre administrativo. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 12 estimaciones.
3,926,189.66	\$3,926,189.66			\$0.00	9,161,109.20	2,317,301.96	-	-	6,843,807.24	30%	5.0%	3.0%	5.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo.
71,340,132.17	63,543,305.12			7,796,827.05	24,774,220.72	3,654,359.51			21,119,861.21					