

FONDO DE APORTACIONES
CAUSAS DE DEMORAS EN LA

Institución:

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009

Consecutivo	Descripción de la obra apoyada	Unidad Académica (Campus)	DES Apoyadas	m2
1	Edificio educativo multifuncional (Campus Ciudad Universitaria)	CU	ICSA / IADA	5,940.60
2	Complejo Cultural Universitario Etapa II. Instalaciones del programa de Licenciatura en Artes Escénicas	PRONAF	ICSA	2,299.43
	Total			8,240.03

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008

Consecutivo	Descripción de la obra apoyada	Unidad Académica (Campus)	DES Apoyadas	m2
1	Edificio atípico multifuncional, 1era etapa, Instalaciones del programa de Licenciatura en Música	PRONAF	IADA	2,467.31
2	Edificio "G-1" atípico para los Posgrados del ICB	ICB	ICB	1,685.19
	Total			4,152.50

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007

Consecutivo	Descripción de la obra apoyada	Unidad Académica (Campus)	DES Apoyadas	m2
1	Edificio atípico para los Posgrados del IIT	IIT	IIT	1,249.62
2	Edificio X atípico, Instalaciones del programa de Licenciatura en Administración	ICSA	ICSA	1,473.34
	Total			2,722.96

Si se presentan demoras en obras apoyadas con recursos del FAM 2006 y años anteriores, utilizar un f

3 MÚLTIPLES (FAM)

S OBRAS APOYADAS

Monto autorizado FAM	Monto ejercido FAM	% de avance de la obra al 30 de abril de 2010	En su caso, las ausas por las cuales no se ha concluido la obra
\$36,755,000.00	\$15,176,835.03	42%	Debido a cambios en el proyecto ejecutivo, la licitación se desfasó 3 meses.
\$12,445,000.00	\$9,589,128.82	65%	El Gobierno del Estado se retrasó en la entrega del recurso.
\$49,200,000.00	\$24,765,963.85	50.3%	

Monto autorizado FAM	Monto ejercido FAM	% de avance de la obra al 30 de abril de 2010	En su caso, las ausas por las cuales no se ha concluido la obra
\$17,990,650.00	\$17,990,650.00	100%	Obra concluida
\$13,625,990.00	\$14,028,861.00	100%	Obra concluida
\$31,616,640.00	\$32,019,511.00	100%	

Monto autorizado FAM	Monto ejercido FAM	% de avance de la obra al 30 de abril de 2010	En su caso, las ausas por las cuales no se ha concluido la obra
\$10,700,000.00	\$10,700,000.00	100%	Obra concluida
\$12,800,000.00	\$12,800,000.00	100%	Obra concluida
\$23,500,000.00	\$23,500,000.00	100%	

ormato para reportar cada año