



Cd. Juárez, Chih., a 14 de julio de 2018.
Oficio No. 299 – Rectoría / Planeación.

Ing. Arturo Fuentes Vélez
Secretaria de Hacienda
Presente.-

En atención al oficio No. SH/0209/2018, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de junio de 2018.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTIFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Rectoría


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
30/junio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
30/junio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
SUMA TOTAL										32,489,029.14	17,031,647.00	-	-	15,457,382.14



 Rector
 Lic. Ricardo Duarte Jáquez

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 14 de julio de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
11,149,364.37	\$8,031,647.00			\$3,117,717.37	5,582,174.28	-	-	-	5,582,174.28	67%	80.0%	80.0%	80.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 4 estimaciones.
12,346,490.89	\$9,000,000.00			\$3,346,490.89	3,410,999.60	-	-	-	3,410,999.60	78%	85.0%	80.0%	85.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
23,495,855.26	17,031,647.00	-	-	6,464,208.26	8,993,173.88	-	-	-	8,993,173.88					


PRESTAMO UACJ

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
30/junio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
30/junio/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
SUMA TOTAL										32,489,029.14	17,031,647.00	-	-	15,457,382.14


 Rector
 Lic. Ricardo Duarte Jáquez

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 14 de julio de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
11,149,364.37	\$8,031,647.00			\$3,117,717.37	5,582,174.28	-	-	-	5,582,174.28	67%	80.0%	80.0%	80.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 4 estimaciones.
12,346,490.89	\$9,000,000.00			\$3,346,490.89	3,410,999.60	-	-	-	3,410,999.60	78%	85.0%	80.0%	85.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
23,495,855.26	17,031,647.00	-	-	6,464,208.26	8,993,173.88	-	-	-	8,993,173.88					

PRESTAMO UACJ