

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Fecha de actualización: 20/04/2011
DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: Fondo para la Ampliación de la oferta educativa de nivel superior (incluye equipamiento e infraestructura)
Ejercicio Fiscal Reportado: 2010

Trimestre: 1

Nombre del Proyecto General: Consolidación del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Objetivo General: Incrementar la cobertura de educación superior entre los jóvenes juarenses con nuevo ingreso a nueve programas educativos universitarios de alta demanda y de buena calidad, consolidando el campus Ciudad Universitaria y contribuyendo a mitigar los desequilibrios existentes en la distribución geográfica, ya que el campus se localizará en la zona sur de la ciudad, donde reside la tercera parte de la población.

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto reportado en 2010	Monto ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONEDAS POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2011								
								del 15 de abril	del 15 de julio	del 15 de octubre	del 15 de enero de 2012	Total ejercido en 2011				
1	1. Promover que la operación del campus Ciudad Universitaria asegure condiciones sanitarias adecuadas y bajo impacto ambiental, permitiendo la operación inicial y su crecimiento.	1.1 Dotar al 100% de los edificios de agua potable y conectarlos a la red de drenaje; reutilizar el 100% de las aguas servidas del campus.	1.1.1 Red de agua potable interior y exterior.	\$ 3,116,110.35		\$ 3,116,110.35	\$ 3,116,110.35	\$ 3,116,110.35					\$ 3,116,110.35	\$ 3,116,110.35	\$ -	100%
			1.1.2 Red de drenaje.	\$ 2,958,809.73		\$ 2,958,809.73	\$ 2,958,809.73	\$ 2,958,809.73					\$ 2,958,809.73	\$ 2,958,809.73	\$ -	100%
			1.1.3 Red de agua tratada	\$ 2,192,268.94		\$ 2,192,268.94	\$ 2,192,268.94	\$ 2,192,268.94					\$ 2,192,268.94	\$ 2,192,268.94	\$ -	100%
2	2. Dotar al campus Ciudad Universitaria de energía eléctrica para permitir la operación de las actividades académicas, garantizar la seguridad y asegurar su crecimiento; así como dotar al campus de conectividad para la operación del modelo educativo de la UACI.	2.1 Dotar de energía eléctrica y conectividad al 100% de los edificios del campus.	2.1.1 Red de distribución de media tensión primera etapa.	\$ 7,451,991.45		\$ 7,451,991.45	\$ 7,451,991.45	\$ 7,451,991.45					\$ 7,451,991.45	\$ 7,451,991.45	\$ -	100%
			2.1.2 Fibra óptica	\$ 7,487,878.94		\$ 7,487,878.94	\$ 7,487,878.94	\$ 7,487,878.94					\$ 7,487,878.94	\$ 7,487,878.94	\$ -	100%
			2.1.3 Equipar los centros de cómputo del Edificio C	\$ 2,759,118.45		\$ 2,759,118.45	\$ 2,759,118.45	\$ 2,759,118.45					\$ 2,759,118.45	\$ 2,759,118.45	\$ -	100%
3	3. Conectar el campus Ciudad Universitaria con la ciudad garantizando un acceso rápido y seguro.	3.1 Desarrollar una vialidad externa que de acceso al Campus.	3.1.1 Vialidad externa; (Corresponde a la aportación del Gobierno del Estado).		\$ 54,800,000.00	\$ 54,800,000.00	\$ 54,800,000.00	\$ 54,800,000.00					\$ 54,800,000.00	\$ 54,800,000.00	\$ -	100%
			3.1.2 Vialidades internas.	\$ 1,913,438.55		\$ 1,913,438.55	\$ 1,913,438.55	\$ 1,913,438.55					\$ 1,913,438.55	\$ 1,913,438.55	\$ -	100%
			3.1.3 Alumbrado vialidad interna Ciudad Universitaria.	\$ 3,023,034.12		\$ 3,023,034.12	\$ 3,023,034.12	\$ 3,023,034.12					\$ 3,023,034.12	\$ 3,023,034.12	\$ -	100%
			3.1.4 Obra complementaria entre edificios A y C.	\$ 10,719,026.65		\$ 10,719,026.65	\$ 8,257,426.07	\$ 10,719,026.65					\$ 10,719,026.65	\$ 10,719,026.65	\$ -	100%
GRAN TOTAL				\$ 41,421,677.18	\$ 54,800,000.00	\$ 96,421,677.18	\$ 96,421,677.18	\$ 96,421,677.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,421,677.18	\$ 96,421,677.18	\$ -	100%	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
Este proyecto se financia con aportaciones estatales y federales. A diferencia de los reportes pasado, éste incluye las aportaciones federales y estatales. La aportación estatal corresponde a la construcción de una vialidad externa que conecta al campus con la estructura urbana y queda comprendida dentro de la meta 3.1 (acción 3.1.1); esta inversión fue de aproximadamente \$54.8 mdp y ya está concluida. Por otra parte, cabe señalar que los montos solicitados, correspondientes a la aportación federal, se ajustaron en función del financiamiento autorizado (se solicitaron \$65.0 mdp y se asignaron \$41.6 mdp). Los montos ejercidos se refieren a los montos contratados, mediante procesos de licitación, durante diciembre de 2010 y enero de 2011 (licitaciones UACI-CU-LP-04-2010, UACI-CU-LP-05-2010, UACI-CU-LP-07-2010 y UACI-CU-LP-01-2011), las cuales están en ejecución y se concluirán entre abril y mayo de 2011. Así como a la adquisición de equipo de cómputo y sistema de cableado estructurado ya adquiridos. Estos montos corresponden al 97% del total y se estima que el monto restante podrá ejercerse antes del 30 de mayo de 2011. El monto ejercido en éste reporte difiere del monto reportado en el último informe debido a que no contábamos con un proyecto ajustado. Al realizarlo se pudieron reasignar gastos que ya se habían realizado.

Lic. Ricardo Suárez López
TESORERO(A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR(A) FINANZAS

Mtro. Manuel López de la Rosa
DIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN

Mtro. Francisco Javier Sánchez Carlos
RECTOR(A)

Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nota importante: La información proporcionada en este Formato, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.

