

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez		
NOMBRE DEL FONDO: Fondo para la Ampliación de la oferta educativa de nivel superior (incluye equipamiento e infraestructura)		EJERCICIO 2010

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Consolidación del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
OBJETIVO GENERAL: Incrementar la cobertura de educación superior entre los jóvenes juarenses con nuevo ingreso a nueve programas educativos universitarios de alta demanda y de buena calidad, consolidando el campus Ciudad Universitaria y contribuyendo a mitigar los desequilibrios existentes en la distribución geográfica, ya que el campus se localizará en la zona sur de la ciudad, donde reside la tercera parte de la población.

PROYECTOS PARTICULARES		TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010							
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2do. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4to. Trimestre 15 de enero del 2011	MONTO POR EJERCER
1	Promover que la operación del campus Ciudad Universitaria asegure condiciones sanitarias adecuadas y bajo impacto ambiental, permitiendo la operación inicial y su crecimiento	1.1 Dotar al 100% de los edificios de agua potable y conectarlos a la red de drenaje; reutilizar el 100% de las aguas servidas del campus.	76.89%	\$ 10,752,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,267,188.96	\$ 2,484,811.04
2	Dotar al campus Ciudad Universitaria de energía eléctrica para permitir la operación de las actividades académicas, garantizar la seguridad y asegurar su crecimiento; así como dotar al campus de conectividad para la operación del modelo educativo de la UACJ.	2.1 Dotar de energía eléctrica y conectividad al 100% de los edificios del campus	87.62%	\$ 15,703,677.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,759,735.57	\$ 1,943,941.43
3	Conectar el campus Ciudad Universitaria con la ciudad gantizando un acceso rápido y seguro.	3.1 Desarrollar una vialidad externa que de acceso al Campus.	67.06%	\$ 15,166,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,170,864.52	\$ 4,995,135.48
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 41,621,677.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 32,197,789.05</b>	<b>\$ 9,423,887.95</b>
				77.36%	0.00%	0.00%	0.00%	77.36%	22.64%

**INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS**

Este proyecto se financia con aportaciones estatales y federales. Este reporte se refiere exclusivamente a las aportaciones federales. La aportación estatal corresponde a la construcción de una vialidad externa que conecta al campus con la estructura urbana y queda comprendida dentro de la meta 3.1; esta inversión fue de aproximadamente \$54.8 mdp, y ya está concluida, sin embargo aún se están consolidando las estimaciones finales que brindarán el monto exacto de la obra. Por otra parte, cabe señalar que los montos solicitados, correspondientes a la aportación federal, se ajustaron en función del financiamiento autorizado (se solicitaron \$65.0 mdp y se asignaron \$41.6 mdp). Los montos ejercidos se refieren a los montos contratados, mediante procesos de licitación, durante diciembre de 2010. Estos montos corresponden al 77.36% del total y se estima que el monto restante podrá ejercerse antes del 31 de marzo de 2011.

- (1) Se refiere al monto del contrato 29/2010, para construir la red de agua potable, agua tratada y drenaje en el campus Ciudad Universitaria otorgado a la empresa Itza constructora S.A. de C.V. mediante la licitación uacj-cu-lp-04-2010 por ser la propuesta económica y técnica solvente más baja. Dicha obra ya se encuentra en proceso de construcción, con un término estimado de 90 días, que comprenden desde el 5 de enero de 2011 al 4 de abril de 2011.
- (2) Se refiere al monto del contrato 30/2010, para construir la red de media tensión y alumbrado en el campus Ciudad Universitaria otorgado al Ing. Mauro Luis Moriel Chaparro mediante la licitación uacj-cu-lp-05-2010 por ser la propuesta económica y técnica solvente más baja. Dicha obra ya se encuentra en proceso de construcción, con un término estimado de 90 días, que comprenden desde el 5 de enero de 2011 al 4 de abril de 2011.
- (3) Se refiere al monto del contrato 31/2010, para construir vialidades internas y obra complementaria en el campus Ciudad Universitaria otorgado al Ing. Arnoldo Ángel Delgado Armendáriz mediante la licitación uacj-cu-lp-07-2010 por ser la propuesta económica y técnica solvente más baja. Dicha obra ya se encuentra en proceso de construcción, con un término estimado de 120 días, que comprenden desde el 5 de enero de 2011 al 4 de mayo de 2011.

CON ESTE FORMATO SE DA CUMPLIMIENTO AL No OFICIO: 500/2009/012 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2009

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
Ricardo Duarte Jáquez  
Dir. Gral. de Servicios Administrativos

DIRECTOR PLANEACIÓN  
Manuel Loera de la Rosa  
Director Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional

RECTOR  
Francisco Javier Sánchez Carlos  
Rector

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL IES  
Eduardo Lara Hernández  
Contralor