



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 Y 49 DEL PEF EJERCICIO 2010
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
(MILES DE PESOS)

FECHA **15/10/2010**
DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	
NOMBRE DEL FONDO: Fondo para la Ampliación de la oferta educativa de nivel superior (incluye equipamiento e infraestructura)	EJERCICIO 2010

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Consolidación del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la cobertura de educación superior entre los jóvenes juarenses con nuevo ingreso a nueve programas educativos universitarios de alta demanda y de buena calidad, consolidando el campus Ciudad Universitaria y contribuyendo a mitigar los desequilibrios existentes en la distribución geográfica, ya que el campus se localizará en la zona sur de la ciudad, donde reside la tercera parte de la población.

PROYECTOS PARTICULARES		META	PORCENTAJE	MONTO	TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010				MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE				1er. Trimestre el	2do. Trimestre	3er. Trimestre el	4to. Trimestre 15	
1	Promover que la operación del campus Ciudad Universitaria asegure condiciones sanitarias adecuadas y bajo impacto ambiental, permitiendo la operación inicial y su crecimiento	Dotar al 100% de los edificios de agua potable y conectarlos a la red de drenaje; reutilizar el 100% de las aguas servidas del campus. Incluye las acciones: 1.1.1 Red de agua potable interior y exterior;	0.00%	\$ 2,705,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,705,000.00
		1.1.2 Red de drenaje;	0.00%	\$ 3,162,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,162,000.00
		1.1.3 Planta de tratamiento de aguas residuales.	0.00%	\$ 4,885,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,885,000.00
2	Dotar al campus Ciudad Universitaria de energía eléctrica para permitir la operación de las actividades académicas, garantizar la seguridad y asegurar su crecimiento; así como dotar al campus de conectividad para la operación del modelo educativo de la UACJ.	El campus requiere abastecimiento de agua potable para garantizar la actividades complementarias de alimentación, higiene personal, clima y limpieza, a desarrollar por la comunidad universitaria. Incluye las acciones: 2.1.1 Red de distribución de media tensión primera etapa;	0.00%	\$ 5,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800,000.00
		2.2.1 Fibra óptica.	0.00%	\$ 8,834,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,834,000.00
3	Conectar el campus Ciudad Universitaria con la ciudad garantizando un acceso rápido y seguro.	Desarrollar una vialidad externa que de acceso al Campus. Incluye las acciones 3.1.1 Vialidad externa; (Corresponde a la aportación del Gobierno del Estado; \$54.8 mdp aproximadamente)	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		3.1.2 Vialidades internas;	0.00%	\$ 14,300,677.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,300,677.00
		3.1.3 Alumbrado vialidad interna Ciudad Universitaria.	0.00%	\$ 1,935,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935,000.00
TOTAL				\$ 41,621,677.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,621,677.00
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

Este proyecto se financia con aportaciones estatales y federales. Este reporte se refiere exclusivamente a las aportaciones federales. La aportación estatal corresponde a la acción 3.1.1 y consiste en la construcción de una vialidad externa que conecte al campus con la estructura urbana; esta inversión es de aproximadamente \$41.6 mdp, los cuales ya se encuentran en ejecución, sin embargo aún se están consolidando las estimaciones finales que brindarán el monto exacto de la obra. Esta información estará disponible en el siguiente informe trimestral. Los montos solicitados, correspondientes a la aportación federal, se ajustaron en función del financiamiento autorizado (se solicitaron \$65.0 mdp y se asignaron \$41.6 mdp). Aún no se han ejercido, ya que se están preparando procesos licitatorios a desarrollarse en los meses de octubre y noviembre. Se estima que el 70% de este monto podrá ejercerse antes del 31 de diciembre de 2010 y el resto antes del 31 de marzo de 2011. El nuevo campus de la UACJ entró en operación el 15 de septiembre 2010 atendiendo a 580 alumnos

CON ESTE FORMATO SE DA CUMPLIMIENTO AL No OFICIO: 500/2009/012 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2009

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Ricardo Duarte Jáquez
Dir. Gral. de Servicios Administrativos

DIRECTOR PLANEACIÓN
Manuel Loera de la Rosa
Director Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional

RECTOR
Francisco Javier Sánchez Carlos
Rector

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL IES
Eduardo Lara Hernández
Contralor