

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Fecha de actualización: 19/06/2011  
DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: Fondo para la Ampliación de la oferta educativa de nivel superior (incluye equipamiento e infraestructura)

Ejercicio Fiscal Reportado 2010

Trimestre 2do 2011

Nombre del Proyecto General: Consolidación del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Objetivo General: Incrementar la cobertura de educación superior entre los jóvenes juarenses con nuevo ingreso a nueve programas educativos universitarios de alta demanda y de buena calidad, consolidando el campus Ciudad Universitaria y contribuyendo a mitigar los desequilibrios existentes en la distribución geográfica, ya que el campus se localizará en la zona sur de la ciudad, donde reside la tercera parte de la población.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                | Monto asignado |               |               | Monto Ejercido          |                                    |                    |                      |                            |                        |    |              | TOTAL EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | % de Avance del monto asignado |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----|--------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------|----|---|----|---|----|---------------|----|--------------|-----|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                | Federal        | Estatad       | TOTAL         | Monto reportado en 2010 | Monto reportado en 2011 Trimestres |                    |                      |                            |                        |    |              |                |                   |                                |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                |                |               |               |                         | 1o.<br>15 de abril                 | 2o.<br>15 de julio | 3o.<br>15 de octubre | 4o.<br>15 de enero de 2012 | Total ejercido en 2011 |    |              |                |                   |                                |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
| No.        | Objetivo Particular                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta                                                                                                                                       | Acción                                                                         |                |               |               |                         |                                    |                    |                      |                            |                        |    |              |                |                   |                                |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
| 1          | 1. Promover que la operación del campus Ciudad Universitaria asegure condiciones sanitarias adecuadas y bajo impacto ambiental, permitiendo la operación inicial y su crecimiento.                                                                                     | 1.1 Dotar al 100% de los edificios de agua potable y conectarlos a la red de drenaje; reutilizar el 100% de las aguas servidas del campus. | 1.1.1 Red de agua potable interior y exterior.                                 | \$             | 3,116,110.35  |               | \$                      | 3,116,110.35                       | \$                 | 3,116,110.35         |                            |                        |    |              | \$             | 3,116,110.35      | 0.00                           | 100% |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 1.1.2 Red de drenaje.                                                          | \$             | 2,958,809.73  |               | \$                      | 2,958,809.73                       | \$                 | 2,958,809.73         |                            |                        |    |              | \$             | 2,958,809.73      | 0.00                           | 100% |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 1.1.3 Red de agua tratada                                                      | \$             | 2,192,268.94  |               | \$                      | 2,192,268.94                       | \$                 | 2,192,268.94         |                            |                        |    |              | \$             | 2,192,268.94      | 0.00                           | 100% |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
| 2          | 2. Dotar al campus Ciudad Universitaria de energía eléctrica para permitir la operación de las actividades académicas, garantizar la seguridad y asegurar su crecimiento; así como dotar al campus de conectividad para la operación del modelo educativo de la UACJ . | 2.1 Dotar de energía eléctrica y conectividad al 100% de los edificios del campus.                                                         | 2.1.1 Red de distribución de media tensión primera etapa.                      | \$             | 7,451,991.45  |               | \$                      | 7,451,991.45                       |                    |                      |                            |                        |    | \$           | 7,451,991.45   | 0.00              | 100%                           |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 2.1.2 Fibra óptica                                                             | \$             | 7,487,878.94  |               | \$                      | 7,487,878.94                       | \$                 | 1,429,865.90         | 6,058,013.04 €             |                        |    | \$           | 7,487,878.94   | 0.00              | 100%                           |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 2.1.3 Equipar los centros de cómputo del Edificio C                            | \$             | 2,759,118.45  |               | \$                      | 2,759,118.45                       | \$                 | 2,759,118.45         |                            |                        |    | \$           | 2,759,118.45   | 0.00              | 100%                           |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
| 3          | 3. Conectar el campus Ciudad Universitaria con la ciudad garantizando un acceso rápido y seguro.                                                                                                                                                                       | 3.1 Desarrollar una vialidad externa que de acceso al Campus.                                                                              | 3.1.1 Vialidad externa; (Corresponde a la aportación del Gobierno del Estado). |                |               | \$            | 54,800,000.00           | \$                                 | 54,800,000.00      | \$                   | 54,800,000.00              |                        |    |              | \$             | 54,800,000.00     | 0.00                           | 100% |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 3.1.2 Vialidades internas.                                                     | \$             | 1,913,438.55  |               | \$                      | 1,913,438.55                       | \$                 | 1,913,438.55         |                            |                        |    | \$           | 1,913,438.55   | 0.00              | 100%                           |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 3.1.3 Alumbrado vialidad interna Ciudad Universitaria.                         | \$             | 3,023,034.12  |               | \$                      | 3,023,034.12                       | \$                 | 3,023,034.12         |                            |                        |    | \$           | 3,023,034.12   | 0.00              | 100%                           |      |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 3.1.4 Obra complementaria entre edificios A y C.                               | \$             | 10,719,026.65 |               | \$                      | 10,719,026.65                      | \$                 | 8,257,426.07         |                            |                        |    | \$           | 8,257,426.07   | \$                | 2,461,600.58                   | 77%  |    |   |    |   |    |               |    |              |     |
| GRAN TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                |                | \$            | 41,621,677.18 | \$                      | 54,800,000.00                      | \$                 | 96,421,677.18        | \$                         | 87,902,063.56          | \$ | 6,058,013.04 | \$             | -                 | \$                             | -    | \$ | - | \$ | - | \$ | 93,960,076.60 | \$ | 2,461,600.58 | 97% |

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Este proyecto se financia con aportaciones estatales y federales. Este reporte incluye ambas aportaciones. La aportación estatal corresponde a la construcción de una vialidad externa que conecta al campus con la estructura urbana y queda comprendida dentro de la meta 3.1 (acción 3.1.1); esta inversión fue de aproximadamente \$54.8 mdp, y ya está concluida. Por otra parte, cabe señalar que los montos correspondientes a la aportación federal, se ajustaron en función del financiamiento autorizado (se solicitaron \$65.0 mdp y se asignaron \$41.6 mdp). Los montos reportados en 2010 se refieren a los montos contratados mediante procesos de licitación durante diciembre de 2010 (licitaciones UACJ-CU-LP-04-2010, UACJ-CU-LP-05-2010, UACJ-CU-LP-07-2010) solamente se desglosa en el primer trimestre de 2011 la licitación UACJ-CU-LP-01-2011. Todas las licitaciones se encuentran en ejecución. Estos montos corresponden al 97% del total y se estima que el monto restante podrá ejercerse al concluirse las obras licitadas. El monto ejercido en éste reporte difiere del monto reportado en el último informe debido a que no contabamos con un proyecto ajustado. Al realizarlo se pudieron reclasificar los diferentes gastos.

Lic. Ricardo Duarte Jáquez  
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

Mtro. Manuel Loera de la Rosa  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Mtro. Francisco Javier Sánchez Carlos  
RECTOR (A)

Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**Nota importante:**  
La información proporcionada en éste Formato, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.