

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa:	Chihuahua
Clave Inst 911	08MSU0245B

Año que se reporta:	2008
Trimestre que se reporta:	2do trimestre 2010
Fecha de elaboración del reporte:	9/21/2010

Nombre del responsable de la Obra	Lic. Ricardo Duarte Jáquez	Tel.	(656)688-21-40	Correo electrónico	rduarte@uacj.mx
Nombre del responsable de Planeación	Lic. Manuel Loera de la Rosa	Tel.	(656)688-21-31	Correo electrónico	mloera@uacj.mx

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m ²	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)				
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)												
1	Edificio atípico multifuncional, 1era etapa, Instalaciones del programa de Licenciatura en Música (Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte)	2,467.31	D8USU0013U	Instituto de Arquitectura Diseño y Arte	Zona Pronaf	-	-	\$ 24,742,355.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Edificio "G-1" atípico para los Posgrados del ICB (Instituto de Ciencias Biomédicas)	1,685.19	D8USU4983H	Instituto de Ciencias Biomédicas	ICB	X	-	\$ 17,696,982.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total apoyado con recursos FAM		4,152.50						\$ 42,439,337.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples						Monto	Número	
\$ 17,990,650.00	37	111	148	2,549	311 (Incluye 76 PTC)	\$ 9,896,942.18	83	\$ 14,845,413.27
\$ 13,625,990.00	98	125	219	4,609	572 (Incluye 148 PTC)	\$ 7,078,792.87	60	\$ 10,618,189.31
\$ 31,616,640.00	135	236	367	7,158	1,750	\$ 16,975,735.05	143	\$ 25,463,602.58

Espacios Educativos															
Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa	
Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados
5	207.11	0	0	0	0	35	352.68	0	0	0	0	2	120.20	2	21.37
8	379.71	0	0	0	0	16	195.23	1	79.13	1	184.88	1	21.26	1	23.63
13	587	0	0	0	0	51	548	1	79	1	185	3	141	3	45

Espacios Educativos																	
Centros de Cómputo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados
1	45.55	0	0	1	27.11	2	51.53	2	15.48	5	1,137.18	3	480.80	4	8.30	62	2,467.31
1	68.39	0	0	0	0	1	29.34	0	0	3	545.86	6	125.28	3	32.48	42	1,685.19
2	114	0	0	1	27	3	81	2	15	8	1,683	9	606	7	41	104	4,153

Status de las Obras							Recursos ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	Avance porcentual en que se encuentra la obra	
Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra	Arquitectónico y/o Estudio técnico Convenio	Avance de la licitación
% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real					
100%	NA	12/8/2008	3/30/2009	8/14/2009	1/31/2010	2/15/2010	\$ 17,990,650.00	La obra está terminada. El retraso se debió a la solicitud del cambio de meta para aprovechar una mejor ubicación y aumentar la superficie construida de 1,875.98 m2 a 2467.31 m2 (dicho cambio de meta fue aprobado tanto por el ICHIFE -oficio DC 170/2009 del 30 de marzo de 2009- como por la SES -oficio 219/09-0621 del 6 de mayo de 2009-; en segundo lugar el Gobierno del Estado se retrasó en	100%	Realizada
100%	NA	12/4/2008	1/5/2009	8/10/2009	12/11/2009	1/18/2010	\$ 14,028,861.00	La obra se terminada. El retraso se debió a que el Gobierno del Estado se retrasó en la entrega del anticipo lo que retrasó la licitación. El monto FAM ejercido corresponde a \$13.6 mdp autorizados más \$402,871.00 depositados por la Secretaria de Planeación y Evaluación de Gobierno del Estado	100%	Realizada
							\$ 32,019,511.00			

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

IMPACTO ACADÉMICO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS 2010

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

Clave Inst 911

08MSU0245B

Fecha de elaboración del reporte:	9/20/2010
-----------------------------------	-----------

Nombre del responsable de Infraestructura Física (Obras)	Ricardo Duarte Jáquez	Tel.	(656) 688-2100 Ext.2140
Cargo:	Director General de Servicios Administrativos	Correo electrónico	rduarte@uaci.mx

Prioridad	Descripción de la obra	Costo Asociado	Programas Educativos beneficiados con las obras	No. de alumnos beneficiados			Principales indicadores de la DES	Comentarios del Impacto Académico
				TSU / PA	Lic.	Posgrado (Esp. Mtría. Doc.)		
1	Edificio atípico multifuncional, 1era etapa, Instalaciones del programa de Licenciatura en Música (Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte)	\$24,742,355.45	Lic. En Música		144		Número de alumnos 2641 Número de profesores 349 Número de PTC 81 Número de PTC con Posgrado 72 Eficiencia Terminal 36% Índices de Titulación 47.8 % de PE Acreditados 100% % de PE nivel 1 de los CIEES 100% (Corresponde a los datos de la DES IADA)	Se cuenta con 7 PE de licenciatura, 2 maestrías, 1 doctorado. 45 PTC con perfil PROMEP 45 PTC y 9 con SNI. El 100% de la matrícula evaluable se encuentra inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad. 66% de los posgrados se encuentran en el PNP-CONACYT. 2 de sus PE tienen extensiones en el campus Ciudad Universitaria.
2	Edificio "G-1" atípico para los Posgrados del ICB (Instituto de Ciencias Biomédicas)	\$17,696,982.18	Maestría en Ciencias de la Salud Pública Mestría en Ciecias Odontológicas Clínico Epidemio Maestría en Ciencias: Orientación Genómica Maestría en Docencia Biomédica Maestría en Ciencias Forenses Maestría en Ciencias Químico Biológicas Esp. Endondocia Esp. Odontopediatría Esp. Ortodoncia Esp. Prótesis Bucal Fija y Removible Esp. Periodoncia Esp. en Cirugía Oral y Maxilofacial Esp. en Anestesiología Esp. en Pediatría Médica Esp. en Ginecología y Obstetricia Esp. en Cirugía General Esp. en Medicina Interna Esp. en Medicina Familiar Esp. en Ortopedia			35 4 23 13 10 8 10 7 8 8 4 5 10 10 13 10 3 59 10	Número de alumnos 5,065 Número de profesores 744 Número de PTC 151 Número de PTC con Posgrado 141 Eficiencia Terminal 49.0% Índices de Titulación 54.3% % de PE Acreditados 57.0% % de PE nivel 1 de los CIEES 100.0% (Corresponde a los datos de la DES ICB)	Se cuenta con 9 PE de licenciatura, 6 de maestrías, 14 especialidades. 56 PTC cuentan con reconocimiento del perfil PROMEP y 18 con membresía en el SNI. El 100% de la matrícula evaluable se encontraba inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad. 27% de sus posgrados se encuentran en el PNP-CONACYT. 2 de sus PE tienen extensiones en el campus Ciudad Universitaria.
3							Número de alumnos Número de profesores Número de PTC Número de PTC con Posgrado Eficiencia Terminal Índices de Titulación % de PE Acreditados % de PE nivel 1 de los CIEES	
4							Número de alumnos Número de profesores Número de PTC Número de PTC con Posgrado Eficiencia Terminal Índices de Titulación % de PE Acreditados % de PE nivel 1 de los CIEES	
5							Número de alumnos Número de profesores Número de PTC Número de PTC con Posgrado Eficiencia Terminal Índices de Titulación % de PE Acreditados % de PE nivel 1 de los CIEES	
TOTAL		42,439,337.63			144	250		