

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa:	Chihuahua
Clave Inst 911	08MSU0245B

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	4to trimestre 2010
Fecha de elaboración del reporte:	12/13/2010

Nombre del responsable de la Obra	Lic. Ricardo Duarte Jáquez	Tel.	(656)688-2100 ext. 2140	Correo electrónico
Nombre del responsable de Planeación	Lic. Manuel Loera de la Rosa	Tel.	(656)688-2100 ext. 2131	Correo electrónico

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m ²	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)													
1	Edificio educativo multifuncional A (Campus Ciudad Universitaria)	5,940.60	08USU4981J	Instituto de Ciencias Sociales y Administración / Ciudad Universitaria	Ciudad Universitaria	-	X	\$ 56,755,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,755,000.00
2	Complejo Cultural Universitario Etapa II. Edificio atípico multifuncional, Instalaciones del programa de Licenciatura en Artes Escénicas (Instituto de Ciencias Sociales y Administración)	2,299.43	08USU4981J	Instituto de Ciencias Sociales y Administración	Zona Pronaf	-	-	\$ 20,962,287.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,445,000.00
Total apoyado con recursos FAM		8,240.03						\$ 77,717,287.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,200,000.00

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUC

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

rduarte@uacj.mx

Clave Inst 911

mloera@uacj.mx

08MSU0245B

Consecutivo	Descripción de la obra	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
		Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
							Monto	Número	
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)									
1	Edificio educativo multifuncional A (Campus Ciudad Universitaria)	180	387	567	567	65 (Incluye PTC; pertenecen a las DES IADA e ICESA)	\$ 22,702,000.00	190	\$ 34,053,000.00
2	Complejo Cultural Universitario Etapa II. Edificio atípico multifuncional, Instalaciones del programa de Licenciatura en Artes Escénicas (Instituto de Ciencias Sociales y Administración)	20	10	30	7,434	626 (Incluye 232 PTC)	\$ 8,384,915.14	70	\$ 12,577,372.70
Total apoyado con recursos FAM		200	397	597	8,001	1,750	\$31,086,915.14	260	\$ 46,630,372.70

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUC

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

Clave Inst 911

08MSU0245B

Consecutivo	Descripción de la obra	Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio	
		Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados
		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)											
1	Edificio educativo multifuncional A (Campus Ciudad Universitaria)	14	1,035.35	4	404.6	0	0.0	4	178.64	1	199.75	1	142.04
2	Complejo Cultural Universitario Etapa II. Edificio atípico multifuncional, Instalaciones del programa de Licenciatura en Artes Escénicas (Instituto de Ciencias Sociales y Administración)	5	444.58	5	431	0	0	2	13	0	0	1	184.76
Total apoyado con recursos FAM		19	1,480	9	835	0	0	6	192	1	200	2	327

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUC

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

Clave Inst 911

08MSU0245B

Espacios Edu

Consecutivo	Descripción de la obra	Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Cómputo	
		Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)							
1	Edificio educativo multifuncional A (Campus Ciudad Universitaria)	1	110.10	4	383.28	5	368.69
2	Complejo Cultural Universitario Etapa II. Edificio atípico multifuncional, Instalaciones del programa de Licenciatura en Artes Escénicas (Instituto de Ciencias Sociales y Administración)	3	74.05	1	24	0	0
Total apoyado con recursos FAM		4	184	5	407	5	369

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUC

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

Clave Inst 911

08MSU0245B

Activos

Consecutivo	Descripción de la obra	Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
		Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados
		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)															
1	Edificio educativo multifuncional A (Campus Ciudad Universitaria)	0	0	0	0	1	110.10	0	0	29	2,501.15	7	259.24	26	247.65	97	5,940.60
2	Complejo Cultural Universitario Etapa II. Edificio atípico multifuncional, Instalaciones del programa de Licenciatura en Artes Escénicas (Instituto de Ciencias Sociales y Administración)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	899.740	8	133.24	18	95.33	64	2,299.43
Total apoyado con recursos FAM		0	0	0	0	1	110	0	0	50	3,401	15	392	44	343	161	8,240

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUC

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

Clave Inst 911

08MSU0245B

Consecutivo	Descripción de la obra	Status de las Obras							Recursos ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	Avance porcentual en que se encuentra la obra	
		Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante			Comentarios sobre problemas en obra	Arquitectónico y/o Estudio técnico Convenio
		% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)												
1	Edificio educativo multifuncional A (Campus Ciudad Universitaria)	100%	NA	8/10/2009	10/27/2009	7/24/2010	NA	9/13/2010	\$ 36,755,000.00	Se ha aplicado la totalidad de los recursos otorgados por el FAM. La sección académica del edificio entró en servicio el pasado 13 de septiembre. El porcentaje de avance es del 100%.	100%	Realizada
2	Complejo Cultural Universitario Etapa II. Edificio atípico multifuncional, Instalaciones del programa de Licenciatura en Artes Escénicas (Instituto de Ciencias Sociales y Administración)	100%	NA	8/10/2009	9/4/2009	7/1/2010	9/20/2010	9/27/2010	\$ 12,445,000.00	El edificio está concluido. Esta obra es complementaria al edificio de Artes Escénicas. Con esto se concluye el Centro Cultural Universitario. Se ha ejercido el 100% de los recursos FAM.	100%	Realizada
Total apoyado con recursos FAM									\$ 49,200,000.00			

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

IMPACTO ACADÉMICO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS 2010

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

Clave Inst 911

08MSU0245B

Fecha de elaboración del reporte:	12/13/2010
-----------------------------------	------------

Nombre del responsable de Infraestructura Física (Obras)	Ricardo Duarte Jáquez	Tel.	(656) 688-2100 Ext.2140
Cargo:	Director General de Servicios Administrativos	Correo electrónico	rduarte@uacj.mx

Prioridad	Descripción de la obra	Costo Asociado	Programas Educativos beneficiados con las obras	No. de alumnos beneficiados			Principales indicadores de la DES		Comentarios del Impacto Académico
				TSU / PA	Lic.	Posgrado (Esp. Mtría. Doc.)			
1	Edificio educativo multifuncional A (Campus Ciudad Universitaria)	\$56,755,000.00	PE Arquitectura		65		Número de alumnos	567	La apertura del nuevo campus se enmarca en el programa federal TODOS SOMOS JUAREZ. El nuevo campus Ciudad Universitaria ha permitido incrementar el nuevo ingreso a la UACJ, la matrícula total y la tasa de absorción, generando un impacto directo en la proporción de jóvenes en edad escolar que asisten a la educación superior. Todos los programas que se atienden en el nuevo campus son extensiones de los programas existentes en los campus de Ciudad Juárez. Todos los programas cuentan con nivel 1 de los CIEES y acreditación por organismo reconocido por COPAES. El periodo lectivo de estos estudiantes concluye el 17 de diciembre. Sus indicadores académicos estarán disponibles a partir de enero de 2011.
			Lic diseño Gráfico		56		Número de profesores	51	
			Lic. En Psicología		35		Número de PTC	7	
			Lic. En Contabilidad		25		Número de PTC con Posgrado	7	
			Lic. En Administración de Empresas		33		Eficiencia Terminal	NA	
			Lic. En Derecho		71		Índices de Titulación	NA	
			Lic. En Educación		32		% de PE Acreditados	NA	
			Lic. En Educación Física		33		% de PE nivel 1 de los CIEES	NA	
			PE Médico Veterinario Zootecnista		33				
			Ing. Industrial		46				
			Ing. Civil		22				
			Ing. Sistemas computacionales		49				
			PE Mecatrónica		46				
PE Sistemas Automotrices		21							
2	Complejo Cultural Universitario Etapa II. Edificio atípico multifuncional, Instalaciones del programa de Licenciatura en Artes Escénicas (Instituto de Ciencias Sociales y Administración)	\$20,962,287.84	Departamento de Humanidades		30		Número de alumnos	7610	La disponibilidad del edificio permite contar con instalaciones adecuadas para la formación de artes escénicas. El Departamento de Humanidades cuenta con el 100% de su matrícula en programas educativos de buena calidad. La Universidad mantiene su compromiso con extender los beneficios del arte y la cultura a la comunidad juarense. El Complejo Cultural Universitario permitirá mantener y ampliar la oferta cultural de la universidad, en colaboración con otras instituciones educativas, gubernamentales y civiles.
							Número de profesores	648	
							Número de PTC	254	
							Número de PTC con Posgrado	229	
							Eficiencia Terminal	29.3	
							Índices de Titulación	54.08	
							% de PE Acreditados	100%	
				% de PE nivel 1 de los CIEES	100%				
3							Número de alumnos		
							Número de profesores		
							Número de PTC		
							Número de PTC con Posgrado		
							Eficiencia Terminal		
							Índices de Titulación		
							% de PE Acreditados		
4							Número de alumnos		
							Número de profesores		
							Número de PTC		
							Número de PTC con Posgrado		
							Eficiencia Terminal		
							Índices de Titulación		
							% de PE Acreditados		
5							Número de alumnos		
							Número de profesores		
							Número de PTC		
							Número de PTC con Posgrado		
							Eficiencia Terminal		
							Índices de Titulación		
							% de PE Acreditados		
				% de PE nivel 1 de los CIEES					
		77,717,287.84			597				