

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011
Fecha de elaboración del Documento: 1 DE JUNIO DE 2012

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:		Nombre	Lic. Manuel Loera de la Rosa	Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez		Cargo	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional	Director General de Servicios Administrativos
Entidad federativa:		Teléfono	(656) 688-2131	(656) 688-2140
Chihuahua		Correo electrónico	mloera@uaqj.mx	rduarte@uaqj.mx
ClaveInst 911				
08MSU0245B				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria (1)	45,179,614.22	26,839,116.24	4,306.21	48.00		X	NA	NA	NA	NA		X	X	Ing. Civil, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Sistemas Automotrices, Ing. Industrial, Ing. Mecatrónica, Ing. Telemática, Ing. Ambiental, Ing. Energía y Mantenimiento Industrial, Ing. Software.	NO	NA	NO	ProGES Autoevaluación pag. 7	Ciudad Juárez ha mantenido un intenso crecimiento demográfico que tiende a continuar. A pesar de los esfuerzos que se han realizado por ampliar y diversificar la oferta educativa, mucho jóvenes carecen de la oportunidad de ingresar a la educación superior. El incremento del nuevo ingreso en la UACJ llevó a la saturación de la infraestructura, sin posibilidades de ampliarla. Por esta razón se decidió iniciar la construcción de un nuevo campus universitario.	X	NO
2	Gimnasio de Alto Rendimiento (1)	10,000,000.00	9,755,363.07	1,427.60	24.10		X	NA	NA	NA	NA	X		X	Todos los PE de la IES a través de los equipos representativos	NO	NA	NO	Enviada a la DGESU mediante oficio con folio No. 047-Rectoría/Planeación	Brindar un área de entrenamiento y prácticas deportivas para los programas relacionados con el cuidado de la salud a través de la promoción de hábitos saludables, la activación física y apoyo a los equipos de representativos. Programas educativos beneficiados: todos los PE de la IES; así como el programa institucional Universidad Saludable.	X	NO
Total		55,179,614.22	36,594,479.31	5,733.81	72.10																	

(1) La obra fue licitada y adjudicada en diciembre de 2011. Ya se pagó el anticipo y comenzaron las obras de preparación del terreno.

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad Federativa:
Chihuahua

ClaveInst 911
08MSU0245B

DATOS GENERALES DE LA OBRA										NÚMERO DE BENEFICIADOS					CALENDARIO DE EJECUCIÓN					SEDE DE LA OBRA					Derrama económica		
Prioridad	Descripción de la obra	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Programada		Programada	Programada	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número		Nombre de la DES	Nombre de la Escuela/ Facultad	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios
		Femenino	Masculino	Total																							
1	(1) Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria	121	470	591	42.00	2422	19/12/2011	19/10/2012	ND	Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08USU498 21	Instituto de Ingeniería y Tecnología	Departamento de Matemáticas, Física y Departamento de Ingeniería Civil, Computación y Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura	Ciudad Universitaria	X	18,071,845.69	151.00	27,107,703.53						
2	(1) Gimnasio de Alto Rendimiento	11,501	11,506	23,007	680.00	23,007	12/12/2011	12/08/2012	ND	Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08MSU024 5B	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	-	Complejo Deportivo Universitario	X	4,000,000.00	33.00	8,000,000.00						
Total		1,213	1,165	2,378	109	2,378														22,071,846	184	33,107,764					

(1) La obra fue licitada y adjudicada en diciembre de 2011. Ya se pagó el 100%.

DATOS GENERALES DE LA OBRA		Prioridad	Descripción de la obra	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvs.)	CONSTRUCCIÓN																					
MANTENIMIENTO						Aulas/salones	Talleres	Laboratorios	Cubículos	Bibliotecas	Auditorios	Oficinas académicas	Oficinas administrativas	Centros de cómputo	Centros de idiomas	Aulas magnas	Aulas usos múltiples	Aulas didácticas	Áreas comunes	Sanitarios	Otros	Totales					
1	(1)	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria				Num.																					
						M2	8	632																			
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
2	(1)	Gimnasio de Alto Rendimiento				Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
		Cancha multifuncional				Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2																					
						Num.																					
						M2</																					

(1) La obra fue licitada y adjudicada en diciembre de 2011. Ya se pagó el ant