Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2014

DATOS GENERALES DE LA OBRA

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014 Fecha de elaboración del Documento:

05 de Noviembre de 2015

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez	Mtra. Rita Ileana Olivas Lara
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Cargo	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional	Directora General de Servicios Administrativos
Entidad federativa:	Teléfono	(656) 688-2131	(656) 688-21-4
Chihuahua	Correo electrónico	agomez@uacj.mx	rolivas@uacj.mx
ClaveInst 911			
08MSU0245B			

						Si el avance es del 100 C. Presid	%. ¿Es una obra suscep dente de la República Me				Obra de co	ntinuidad		e continuidad con otro Fondo			
Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	SI Fecha probable (Favor Ilenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	SI N	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	(beneficia	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	28,919,131.00	82%	2,039.86	91%	NA	NA	NA	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 40% de Anticipo y el pago de 10 estimaciones.	- >	-	-	-		-	х	NO
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	20,500,000.00	86%	1,314.69	94%	NA	NA	NA	Obra en proceso de ejecución, el importe ejercido representa el 35% de Anticipo. Pago de 18 estimaciones.	- >	-	-	-		-	Х	Χ
2	TOTAL	49,419,131.00		3,354.55													

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

ClaveInst 911

08MSU0245B
DATOS GENERALES DE LA OBRA

	U8IVISUU245B															
	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFI	CACIÓN							N	IÚMERO D	E BENEFICIA	DOS	]		CALEND/
	I	Cobertura de la obra									Alumnos				Fecha de Inicio	Fecha de término
Prioridad	Descripción de la obra	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Programada	Programada
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	-	SI	Doc. en Ciencias Sociales Doc. en Psicología Doc. en Ciencias Administrativas Mtría. en Administración Mtría. en Economía Mtría. en Ciencias Sociales Mtría. en Investigación Educativa Aplicada Mtría. en Estudios Literarios	NO	ProGES Página 10 ProDES ICSA, página 6.	Actualmente el ICSA no cuenta con algun edificio especificamente para los posgrados, además el número de programas ha crecido de 7 a 17 en 10 años, lo cual representa un crecimiento tambien en la matricula que actualmente suma 444.	x	X	266	178	444	271	444	14/12/14	30/11/15
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	Lic. en Educación Lic. en Psicología Industrial Lic. en Trabajo Social Lic. en Enfermería Lic. en Nutrición Lic. en Turismo Lic. en Mercadotecnia Médico Veterinario Zootecnista Ing. en Agronegocios	NO	-	NO	No aparece en el PIFI se incorporó a la base de necesidades en 2014	El rápido crecimiento de este campus en los ultimos años demanda mayor cantidad de aulas que permitan atender a los estudiantes con calidad, preservando la acreditación de los programas, en 10 años ha tenido un crecimiento del 1036%	x	х	690	446	1,136	19.00	1,136	05/12/14	15/11/15
2	TOTAL									956.00	624.00	1,580.00	290.00	1,580.00		İ
							<del>'</del>					, , , , , , , ,		,		

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:
Chihuahua
Clavelnst 911
08MSU0245B

DATOS GENERALES DE LA OBRA

RIO DE EJECUCIÓN

	BATOO GENERALES BE EXTOBIAT	INO DE EGEO	001011					OLDE DE L	CODICIC					arria ocorre	711100
		Fecha de Inauguración			Munic	cipio							Empleos Gen	nerados	
Prioridad	Descripción de la obra	Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	07/12/15	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Gobernador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08USU4981J	Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	Departamento de Ciencias Administrativas, Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de Humanidades	Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	X	-	11,567,652.40	96	17,351,478.60
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	23/11/15	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Gobernador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Nuevo Casas Grandes	50	Nuevo Casas Grandes	08USU4984G	División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes (DES no registrada)	Departamento de Ciencias Administrativas, Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades, Departamento de Ciencias de la Salud y Departamento de Ciencias Veterinarias	División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes	x	-	8,200,000.00	68	12,300,000.00
2	TOTAL												19,767,652.40	164.90	29,651,478.60

SEDE DE LA OBRA

Derrama económica

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa:
Chihuahua
ClaveInst 911
08MSU0245B
DATOS GENERALES DE LA OBRA

	U8WSUU243B																								
	DATOS GENERALES DE LA OBRA	MANT	ENIMIENTO																	CONST	RUCCIÓN				
				Aulas	/salones	Tal	leres	Labor	atorios	Cub	ículos	Biblio	otecas	Audi	torios		ficinas démicas		icinas istrativas.	Centros d	le cómputo		tros de omas	Aulas m	nagnas
Prioridad	Descripción de la obra	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)			22	597					17	230	1	47							2	133				
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua			5	241	5	274	1	82					1	166	1	17	1	12						
2	TOTAL			27.00	838.60	5.00	273.96	1.00	81.56	17.00	229.95	1.00	46.67	1.00	166.21	1.00	16.67	1.00	11.69	2.00	133.05			أك	
2	TOTAL			27.00	838.60	5.00	273.96	1.00	81.56	17.00	229.95	1.00	46.67	1.00	166.21	1.00	16.67	1.00	11.69	2.00	133.05				╅

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Entidad federativa:

Chihuahua

ClaveInst 911

08MSU0245B

Part   Descripción de la obra   Núm.   M2   Descripción de la obra   Núm.   M3   Descripción de la obra   Núm.   M4   Descripción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales   Núm.   M4   Núm.   M4   Núm.   M4   Núm.   M4   Núm.   M4   Descripción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales   Núm.		DATE OF SELECTION AND ADDRESS OF THE SELECTION ADDRESS OF THE SELECTION AND ADDRESS OF THE SELECTION														
Núm. M2 Núm. M3 Núm. M2 Especificar Núm. M2 para construcción (pesos síctvs.)  1 Construcción del Edifició de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)  2 Construcción del Edifició E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Especificar Núm. M2 para construcción (pesos síctvs.)  3 8 384 6 117 20 532 Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Especificar Núm. M2 Núm					Aulas di	dácticas	Áreas o	comunes	Sanit	arios		Otro	os		Totales	
1 Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)  8 384 6 117 20 532 Cuanto de Tableros Cuartos de Aseo Cuarto de Tableros Cuartos de Aseo  2 Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua  5 306 5 75 14 143 Bodegas Cuarto de Tableros Cuartos de Aseo Cuarto de Tableros Cuartos de Tableros Cuartos de Aseo Cuarto de Tableros Cuartos de Aseo Cuarto de Tableros Cuartos de Tableros	Prioridad	Descripción de la obra	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	para construcción
2 Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua 5 306 5 75 14 14 143 Cuarto de Comunicacioes Cuarto de Tableros Cuartos de Aseo C	1						8	384	6	117	20	532	Cuarto de Comunicacioes Cuarto de Tableros	76.00	2,040	28,919,131.00
2 TOTAL 13.00 689.61 11.00 192.14 34.00 674.44 114.00 3,354.55 49,419,131.00	2						5	306	5	75	14	143	Cuarto de Comunicacioes Cuarto de Tableros	38.00	1,315	20,500,000.00
	2	TOTAL					13.00	689.61	11.00	192.14	34.00	674.44		114.00	3,354.55	49,419,131.00

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2015

#### AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 05 de Noviembre de 2015

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez	Mtra. Rita Ileana Olivas Lara
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Cargo	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional	Directora General de Servicios Administrativos
Entidad federativa:	Teléfono	(656) 688-2131	(656) 688-21-4
Chihuahua	Correo electrónico	agomez@uacj.mx	rolivas@uacj.mx
Clavelnet 911			·

ClaveInst 911 08MSU0245B DATOS GENERALES DE LA OBRA JUSTIFICACIÓN Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible Obra de continuidad Obra de continuidad Cobertura de la obra apoyada con otro Mexicana? Fondo Monto total Monto Se incluver Año en el estudio utorizado para la y/o causas de ejercido Avance físico planos Ya fue Justificación en el ProDES o en el ProGES Descripción de la obra No. de m2 que la Monto de ransver Justificación Académica SI Educativos Monto inaugurada apoyo con al mecánica Fecha probable Programas Educativos de (pesos s/ctvs.) s/ctvs.) de NO (fecha y (beneficia solo a de PA y (Favor llenar PA/LIC que se benefician Posgrado funcionario que con FAM Fondo s/cents.) a más de una DES Licenciatu Posgrado Gestión una DES) la inauguró) ecurso pesos s/cts beneficiar La DES del IADA y del IIT comparten el primer campus Respecto al Edificio construido por la UACJ, de manera que existen edificios El principal requerimiento que son ocupados por ambos; esto ha traído algunos Multifuncional I1 del IADA es para aulas problemas de manejo de espacio, aunado a ello el en el Instituto de Licenciaturas en: teóricas y cubículos para recimiento del número de programas tanto de licenciatur Arquitectura Diseño Industrial como de posgrado. Además, todos los programas docentes, debido a que Diseño y Arte Diseño de Interiores comparte la mayoría de sus requieren de espacios adecuados para prácticas como so Actualmente s Edificio Multifuncional I1 en el IADA 20,999,352.00 NA NO Diseño Gráfico talleres y laboratorios. Con el fin de solucionar este tipo de edificios con el IIT, el encuentra en Diseño Urbano y del Paisaje problemas y previendo el crecimiento de las dos DES se crecimiento de sus proceso de Arquitectura planea la construcción de un edificio que alberque talleres programas ha sido Proyecto. En además de las aulas teóricas y cubículos para docentes Geo informática constante, actualmente espera de la Esta obra se ha identificado como prioritaria para la cuenta con 2,757 asignación de institución. No se encontraba en el proyecto de estudiantes. los recursos. construcción 2015-16, pero se considera factible llevarla En 2009 inició sus actividades el campus de Ciudad Cuauhtémoc en un edificio rentado, actualmente cuenta con tres edificios que dan servicio a la población actual, sir Respecto al El campus de Ciudad embargo, se espera que continúe creciendo tanto en el Edificio Cuauhtémoc es de nueva número de programas como en matricula. El campus abrió Multifuncional D creación y sólo cuenta con con tres licenciaturas y a la fecha son seis, por lo cual es en el Campus Licenciaturas en: necesario estar preparados con los espacios adecuados Humanidades, Geo de aulas, talleres, laboratorios, aulas con computadoras y ha tenido un crecimiento Cuauhtémoc informática. Enfermería. cubículos para docentes. Por su parte, las licenciaturas e importante tanto en Actualmente se Educación, Médico Cirujano, matricula como en Enfermería v Médico Ciruiano por su naturaleza tienen Edificio D en DM de Cuauhtémoc 20,000,000.00 1,219.43 NA NA NA NO Х N/A N/A 0% 0% N/A encuentra en Ingeniería en Diseño y ecesidad de espacios para laboratorios, los programas d ogramas, inicio en 2009 proceso de Automatización Agrícola, Diseño v Automatización Agrícola, Diseño v con 155 alumnos y Automatización Alimentaria, y Geo informática requiere Provecto, En Ingeniería en Diseño v ctualmente mantiene 631 Automatización Alimentaría. de más aulas con computadoras, estas necesidades han Por lo que se requiere de espera de la tratado de ser cubiertas con los edificios actuales, sin asignación de embargo, tanto para cubrir las necesidades actuales con los recursos. teóricas y cubículos para para estar preparados para un futuro a corto plazo es que docentes. se requiere la construcción un edificio de aulas teóricas Obra programad, aparece en el ProGES (pág. 8) y en el proyecto de construcción. 40 999 352 00

#### FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPL

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Entidad federativa: Chihuahua Clavelnst 911

	08MSU0245B																												
	DATOS GENERALES DE LA OBRA	NÚM	ERO DE B	ENEFICIA	oos			CALEND	ARIO DE EJ	ECUCIÓN					SEDE DE	LA OBRA				Derra	ama econ	ómica	MANT	ENIMIE					
g.			Alumnos	T		Número	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración			Muni	cipio					Fatanation		Empleos Ger	nerados			Monto autorizad	s/salones	Taller	res L	aboratorios	Cubi
Priorida	Descripción de la obra	Femenino	Masculino	Total	Profesore s	total de alumnos de la DES		Programada	Programada	Funcionario para inaugurar la	Localidad, Población o Ciudad	Número		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	M2	o al FAM para mantenim iento (pesos s/ctvs.)	M2	Núm.	M2 N	úm. M2	Núm.
1	Edificio Multifuncional I1 en el IADA	1,390	1,303	2,693	85	2,757	15-08-2015	15-05-2016	23-05-2016	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Gobernador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08USU4996L	Instituto de Arquitectura, Diseña y Arte	Departamento de Arquitectura, Departamento de Diseño.	Instituto de Arquitectura, Diseña y Arte	No	N/A	8,399,740.80	70	12,599,611.20	)	7	266	3	233		9
2	Edificio D en DM de Cuauhtémoc	361	270	631	17.00	631	15-08-2015	15-05-2016	23-05-2016	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Gobernador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Cd. Cuauhtémo c	17	Cuauhté moc	08U\$U0013U	División Mutidisciplinari a de la UACJ en Cuauhtémoc	Departamento de Ingeniería industrial y Manufactura, Departamento de Humanidades, Departamento de Ciencias de la Salud.	División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	No	N/A	8,000,000.00	67	12,000,000.00		14	641				
2	TOTAL	1,751.00	1,573.00	3,324.00	102.00	3,388.00														16,399,740.80	136.80	24,599,611.20	)	21.00	907.16	3.00 2	233.20		9.00

#### FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPL

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Entidad federativa: Chihuahua Clavelnst 911

	08MSU0245B																													
	DATOS GENERALES DE LA OBRA												CON	STRUC	CCIÓN															
		culos	Biblio	otecas	Aud	itorios		cinas émicas	Ofici adminis			ros de iputo	Cent	ros de omas	Aulas	magnas	Aulas múlt	usos iples	Aulas di	dácticas	Áreas	comunes	San	itarios		Otr	os		Tot	ales
Prioridad	Descripción de la obra	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1	Edificio Multifuncional I1 en el IADA	126																			8	469	6	116	10	77	Cuarto de aseo Cuartos de tableor Cuartos de comunicaciones Area de descanso	43.00	1,288	20,999,352.00
2	Edificio D en DM de Cuauhtémoc																				5	408	4	93	10	77	Área de descanso Bodega Elevador	s 33.00		20,000,000.00
2	TOTAL	125.69																			13.00	876.89	10.00	209.23	20.00	154.79		76.00	2,506.94	40,999,352.00