

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatat	Municipal	Otros (propios UAC.?)
31 - diciembre - 2016	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009 2016-FAM14S-A-0002 2016-FAM14S-AM-0001 2016-FAMS16-AM-0016 2016-FAMS16-AM-0019	Jul-16	Feb-17	13,203,041.00	\$13,203,041.00			\$0.00
SUMA TOTAL										13,203,041.00	13,203,041.00			-

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector



Fecha de elaboración 11 de enero de 2017

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
9,093,160.78	\$9,093,160.78			\$0.00	4,109,880.22	4,109,880.22	-	-	-	69%	82.0%	81.0%	82.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 6 estimaciones.
9,093,160.78	9,093,160.78			-	4,109,880.22	4,109,880.22			-					