

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
31 - octubre -2016	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAMS16-A-0009	jul-16	feb-17	13,087,298.86	\$6,243,491.62			\$6,843,807.24
SUMA TOTAL										13,087,298.86	\$6,243,491.62			\$6,843,807.24


 Lic. Ricardo Duarte Jáquez
 Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 7 de noviembre de 2016

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
5,278,582.55	\$5,278,582.55			\$0.00	7,808,716.31	964,909.07	-	-	6,843,807.24	40%	35.0%	33.0%	35.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 3 estimaciones.
5,278,582.55	\$5,278,582.55			\$0.00	7,808,716.31	964,909.07			6,843,807.24					