


SECRETARÍA DE HACIENDA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros (propios UACJ)
31-ago-18	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	feb-18	ago-18	18,839,020.83	\$8,031,647.00			\$10,807,373.83
31-ago-18	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	feb-18	ago-18	16,742,207.44	\$9,000,000.00			\$7,742,207.44
SUMA TOTAL										35,581,228.27	17,031,647.00	-	-	18,549,581.27


Rector
Lic. Ricardo Duarte Jáquez

Fecha de elaboración XX de septiembre de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
18,839,020.83	\$8,031,647.00			\$10,807,373.83	-	-	-	-	-	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra Finiquitada.
16,742,207.44	\$9,000,000.00			\$7,742,207.44	-	-	-	-	-	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Obra Finiquitada.
35,581,228.27	17,031,647.00	-	-	18,549,581.27	-	-	-	-	-					

La UACJ esta financiando bajo el esquema de préstamo durante el plazo de duren las ministraciones del fondo en cuestión a la Universidad. Hasta la fecha el adeudo es de \$ 7,096,519.58