



Ciudad de México, 20 de mayo de 2020  
Oficio Núm. 511/2020.-1586  
Referencia: DFI-814, 819-20  
Asunto: Informe de avance FAM 2020

**MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
RECTOR  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ  
PRESENTE

En relación con su atento Oficio No. 153- Rectoría / Planeación, mediante el cual envía el informe de avance de la obra apoyada a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicio fiscal 2020, de la institución que dignamente dirige, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) 2020.

Comunico a usted que, como resultado de la revisión a los documentos anexos al oficio arriba citado, se observa que:

- 1) Las obras no se han iniciado, debido a que en este periodo se trabaja en adecuaciones del proyecto ejecutivo, así como en la preparación de las bases licitatorias, quedando de la siguiente manera:

FAM 2019							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio D de Instituto de Ingeniería y Tecnología.	23,155,150.00	0.00	23,155,150.00	0.00	22/06/20	30/12/20
	<b>Total</b>	<b>23,155,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,155,150.00</b>	<b>0.00</b>		

Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos.

Atentamente

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz  
Director



- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, SES. – Para su conocimiento   
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria. – Para su conocimiento   
Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Director General de Servicios Administrativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. – Para su conocimiento

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda estrictamente prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Av. Universidad No. 1200, Piso 5, Sector 27, Col. Xoco, C.P. 03330, CDMX, Tel. +52 (55) 3600 2511 Ext. 65604, [www.dgesu.ses.sep.gob.mx](http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx)