



ACUSE

16 de abril de 2012
Oficio No. 281 – Rectoría / Planeación

Dra. Sonia Reynaga Obregón
Directora General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior
Presente.-

De acuerdo con lo establecido, hacemos llegar el informe de Avance de Obras Apoyadas con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), correspondiente al primer trimestre de 2012.

Cabe aclarar que la versión electrónica del mencionado informe ya ha sido enviada a las direcciones electrónicas jorgelg@sep.gob.mx y rocioc@sep.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”




Mtro. Francisco Javier Sánchez Carlos
Rector

c.c.p. Mtro. Jorge Luis Guevara Reynaga, Director de Fortalecimiento Institucional
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Programas de Apoyo

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento: 16 DE ABRIL DE 2012.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Nombre	Lic. Manuel Loera de la Rosa		Lic. Ricardo Duarte Jáquez		
	Cargo	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional		Director General de Servicios Administrativos		
Entidad federativa:	Teléfono	(656) 688-2131		(656) 688-2140		
Chihuahua	Correo electrónico	mloera@uacj.mx		rduarte@uacj.mx		
Clavelnst 911						
08MSU0245B						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria (1)	45,179,614.22	23,100,876.47	4,306.21	12.90	X	NO	NA	NA	NA	NA	X	X	Ing. Civil, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Sistemas Automotrices, Ing. Industrial, Ing. Mecatrónica, Ing. Telemática, Ing. Ambiental, Ing. Energía y Mantenimiento Industrial, Ing. Software.	NO	NA	NO	ProGES Autoevaluación pag. 7	Ciudad Juárez ha mantenido un intenso crecimiento demográfico que tiende a continuar. A pesar de los esfuerzos que se han realizado por ampliar y diversificar la oferta educativa, muchos jóvenes carecen de la oportunidad de ingresar a la educación superior. El incremento del nuevo ingreso en la UACJ llevó a la saturación de la infraestructura, sin posibilidades de ampliarla. Por esta razón se decidió iniciar la construcción de un nuevo campus universitario.	X	NO	
2	Gimnasio de Alto Rendimiento (1)	10,000,000.00	7,096,005.61	1,427.60	17.60	X	NO	NA	NA	NA	NA	X	X	Todos los PE de la IES a través de los equipos representativos	NO	NA	NO	Enviada a la DGESU mediante oficio con folio No. 047- Rectoría/ Planeación	Brindar un área de entrenamiento y prácticas deportivas para los programas relacionados con el cuidado de la salud a través de la promoción de hábitos saludables, la activación física y apoyo a los equipos de representativos. Programas educativos beneficiados: todos los PE de la IES; así como el programa institucional Universidad Saludable.	X	NO	
Total		55,179,614.22	30,196,882.08	5,733.81	30.50																	

(1) La obra fue licitada y adjudicada en diciembre de 2011. Ya se pagó el anticipo y comenzaron las obras de preparación del terreno.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento: 16 DE ABRIL DE 2011

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa:	Chihuahua
Claveinst 911	
08MSU0245B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica				
	Descripción de la obra	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
		Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número	
1	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria (1)	121	470	591	42.00	2422	12/19/2011	10/19/2012	ND	Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08USU49821	Instituto de Ingeniería y Tecnología	Departamento de Física y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura	Ciudad Universitaria		X	18,071,845.69	151.00	27,107,763.53
2	Gimnasio de Alto Rendimiento (1)	11,501	11,506	23,007	680.00	23,007	12/12/2011	8/12/2012	ND	Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08MSU0245B	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	-	Complejo Deportivo Universitario		X	4,000,000.00	33.00	6,000,000.00
Total		1,213	1,165	2,378	109	2,378														22,071,846	184	33,107,764

(1) La obra fue licitada y adjudicada en diciembre de 2011. Ya se pagó el ant

*Los estudiantes y profesores de ingeniería están incluidos dentro del total

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento: 16 DE ABRIL DE 2011

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa:	Chihuahua
ClaveInst 911	
08MSU0245B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																		
	Descripción de la obra	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1	Edificio de Ingeniería de Ciudad Universitaria (1)			8	632			13	1,798							3	61			1	45							34	1,674	8	97					67	4,306	45,179,614.22	
2	Gimnasio de Alto Rendimiento (1)																	1	8									10	313.94	2	79	1	1,027	Cancha multifuncional	14	1,428	10,000,000.00		
Total		0.00	0.00	8	631.60	0	0.00	13	1,797.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	61.17	1	8.28	1	45.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	44	1,987.59	10	175.62	1	1,026.61		81	5,733.81	55,179,614.22		

(1) La obra fue licitada y adjudicada en diciembre de 2011. Ya se pagó el anti